

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理周报

2024 年 3 月第 1 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 17 日
一、本周施工进度情况: 1.1 光伏区 D 地块 6#8#方阵打桩完成 143 根; 1.2 光伏区 D 地块 7#、5#、3#方阵安装光伏支架直拉条、斜拉条、水平支撑、檩条支撑, 共计完成 69.5 个光伏阵列; 1.3 光伏区 D 地块 7#方阵焊接防雷接地装置, 共计完成 340 米; 1.4 光伏区 D 地块 7#方阵安装电缆桥架, 共计完成 410 米; 1.5 光伏区 D 地块 7#方阵敷设 1x4mm² 直流电缆, 共计完成 8700 米; 2. 本周材料到场情况: PHC-300 AB-70-9m 预应力高强混凝土管桩到场 220 根; 3. 投入的人员情况: 管理人员 9 名, 光伏区桩基施工班组 5 人, 光伏支架安装班组 12 人, 光伏区低压电气施工班组 10 人。 4. 投入的机械情况: 打桩机 1 台、运装船 2 艘、20 吨吊车 1 辆、挖机 1 台、叉车 1 辆、小货车 2 辆;	
二、本周监理工作内容: 1. 光伏区施工现场巡视检查, 发现问题及时要求施工单位进行整改; 2. 编写平行检验记录 2 份、旁站监理记录 2 份、设备材料开箱检查记录 2 份、安全旁站监理记录 2 份, 监理检查记录 1 份; 3. 主持召开监理例会 1 次, 并形成会议纪要; 4. 对光伏区电气施工人员进行安全技术交底 1 次; 5. 对光伏区支架安装人员进行安全技术交底 1 次。	

填 报 人: 贾振军 审 核 人: 王立杰 时 间: 2024 年 3 月 17 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	光伏区电气作业人员安全技术交底	安全早班会
形象进度照片	 工程记录 施工区域: 光伏区 施工内容: 安全技术交底 施工责任人: 刘高洪 拍摄时间: 2024.03.12 14:34 天 气: 晴 23°C 地 点: 陆丰市·G15沈海高速	 工程记录 施工区域: 光伏区 施工内容: 电气安装 施工责任人: 刘高洪 拍摄时间: 2024.03.14 09:13 天 气: 阴 16°C 地 点: 海丰县·南土围雅

文字描述	监理周例会	参加海丰县发改局安全生产部署会
形象进度照片	 14:53 2024-03-16 星期六 阴 20℃ 海丰县·南土围雅 工程名称: 海丰通威120mw渔光产业园光伏发电项目 监理例会 今日水印 相机 真实时间 设备: H0K6Z0XENK741	 广东省, 汕尾市 2024.03.14 09:16
文字描述	光伏区 7#方阵敷设直流电流	光伏区 7#方阵安装电缆桥架
形象进度照片		
文字描述	光伏区 5#方阵安装直拉条	管桩到场卸货
形象进度照片		

文字描述	光伏区 6#方阵打桩作业	光伏区 7#方阵焊接防雷接地装置
形象进度照片		
文字描述	通威公司罗总到海丰项目现场调研	通威公司罗总到海丰项目现场调研
形象进度照片		
文字描述	通威公司罗总到海丰项目现场调研	通威公司罗总到海丰项目现场调研
形象进度照片		