

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理周报

2024 年 3 月第 2 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 24 日
一、本周施工进度情况: 1.1 光伏区 D 地块 6#8#9#方阵打桩完成 467 根; 1.2 光伏区 D 地块 7#、5#、3#、1#方阵安装光伏支架直拉条、斜拉条、水平支撑、檩条支撑, 共计完成 241 个光伏阵列; 1.3 光伏区 D 地块焊接防雷接地装置 420 米, 安装电缆桥架 210 米, 敷设 1x4mm² 直流电缆 20000 米, 桩头横担焊接完成 1425 个, 安装驱鸟器 60 个, 安装汇流箱 14 台接线完成 10 台; 2. 本周材料到场情况: PHC-300 AB-70 预应力高强混凝土管桩到场 466 根, LX-PV18 到场智能汇流箱到场 98 台, T1-T8 箱逆变一体机钢平台材料全部到场; 3. 投入的人员情况: 管理人员 9 名, 光伏区桩基施工班组 5 人, 光伏支架安装班组 16 人, 光伏区低压电气施工班组 20 人; 4. 投入的机械情况: 打桩机 1 台、运装船 2 艘、20 吨吊车 1 辆、60 型挖机 1 台、小货车 2 辆, 3.5 吨叉车 1 辆。 二、本周监理工作内容: 1. 光伏区施工现场巡视检查, 发现问题及时要求施工单位进行整改; 2. 编写平行检验记录 6 份、旁站监理记录 6 份、设备材料开箱检查记录 7 份、安全旁站监理记录 6 份, 监理检查记录 2 份; 3. 主持召开监理例会 1 次, 并形成会议纪要, 下发监理工作联系单 1 份; 4. 光伏区 6#8#方阵桩基承载力检测, 监理人员全程旁站, 检测结果符合设计要求; 5. T1-T8 箱逆变一体机桩基抗压、水平承载力检测, 监理人员全程旁站, 检测结果符合设计要求。	

填 报 人: 贾振军 审 核 人: 王立杰 时 间: 2024 年 3 月 25 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	光伏智能汇流箱 (LX-PV18) 到场卸货 2024 年 3 月 18 日星期一	光伏区 6#方阵桩基承载力检测 2024 年 3 月 18 日星期一
形象进度照片		

文字描述	管桩装船 2024 年 3 月 19 日星期二	光伏区 8#方阵打桩作业 2024 年 3 月 20 日星期三
形象进度照片	 广东省，汕尾市 2024.03.19 09:37	 广东省，汕尾市 2024.03.20 16:11
文字描述	箱逆变一体机钢平台桩基承载力检测 2024 年 3 月 21 日星期四	箱逆变一体机钢平台材料到场测量镀锌层厚度 2024 年 3 月 22 日星期五
形象进度照片	 广东省，汕尾市 2024.03.22 09:25	 广东省，汕尾市 2024.03.22 09:25
文字描述	光伏区 5#方阵安装电缆桥架 2024 年 3 月 23 日星期六	光伏区 3#方阵安装支架斜拉条 2024 年 3 月 24 日星期日
形象进度照片		