

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理周报

2024 年 4 月第 4 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 28 日
一、本周施工进度情况: 1. 光伏区 D 地块 6#方阵安装光伏支架斜梁 58 组阵列, 安装光伏支架檩条 42 组阵列, 2#方阵安装背拉筋 30 组阵列, 4#方阵安装光伏组件 1848 片 1.21968MWp; 光伏区 D 地块焊接防雷接地装置 205 米, 安装电缆桥架 320 米, 敷设 1x4mm² 直流电缆 5600 米, 汇流箱出线 2x300mm² 电缆敷设 2069 米, 汇流箱接线 10 台; 2. 本周材料和设备到场情况: 光伏组件到场 10 车 220 箱 7260 片 4.7916MWp, 累计到场 42 车 30492 块 20.12472MWp; 3. 投入的人员情况: 管理人员 8 名, 光伏支架安装班组 32 人, 低压电气施工班组 12 人; 4. 投入的机械情况: 3.5 吨叉车 2 辆、板车 1 辆、小货车 2 辆; 5. 本周天气情况: 阵雨 2 天、阴天 2 天、阴转大雨 3 天。	
二、本周监理工作内容: 1. 光伏组件到场 10 车, 经监理工程师查验外包装完好, 产品合格证、出厂检测证明文件齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用, 并安全旁站卸车全过程; 2. 编写设备材料开箱检查记录 4 份, 安全监理旁站记录 4 份, 审批施工单位报验的资料 3 份; 3. 暴雨红色预警过后, 施工现场巡视检查, 光伏区内道路未存有大量积水, 安装完成的光伏支架和组件未见异常。	

填 报 人: 贲振军 审 核 人: 王立杰 时 间: 2024 年 4 月 29 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	4#方阵安装光伏组件 2024 年 4 月 22 日星期一	暴雨黄色预警 2024 年 4 月 23 日星期二
形象进度照片		

文字描述	光伏区 1#方阵焊接防雷接地装置 2024 年 4 月 24 日星期三	海丰县供电局余局长到现场调研 2024 年 4 月 24 日星期三
形象进度照片		
文字描述	光伏组件到场卸货 2024 年 4 月 25 日星期四	敷设 1x4mm ² 直流电流 2024 年 4 月 26 日星期五
形象进度照片		
文字描述	5#方阵汇流箱内接线 2024 年 4 月 27 日星期六	光伏区 2#方阵安装电缆桥架 2024 年 4 月 28 日星期日
形象进度照片		