

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 4 月第 2 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 14 日
一、本周施工进度情况: 1. 1. T1-T8 箱逆变一体机钢平台吊装就位, 焊接加固完成 45%; 1. 2. 光伏区 D 地块光伏支架抱箍安装 1568 个, 光伏支架斜梁安装 120 组阵列, 光伏支架檩条安装 115 组阵列, 光伏组件安装完成 5379 片 3.55 兆瓦; 1. 3. 光伏区 D 地块焊接防雷接地装置 520 米, 敷设 1x4mm² 直流电缆 21200 米, 汇流箱出线 2x300mm² 电缆敷设 1200 米, 汇流箱安装 33 台接线完 12 台; 2. 本周材料到场情况: 1x4mm² 直流电缆到场 1 车 100000 米, 组件到场 16 车 352 箱 11616 片 7.66656 兆瓦, 电缆桥架到场 1 车约 20 兆瓦; 3. 投入的人员情况: 管理人员 6 名, 箱逆变钢平台焊接班组 7 人, 光伏支架安装班组 32 人, 低压电气施工班组 14 人; 4. 投入的机械情况: 3.5 吨叉车 2 辆、小货车 2 辆; 5. 本周天气情况: 多云 5 天、晴天 2 天。	
二、本周监理工作内容: 1. 1x4mm² 直流电缆到场, 经监理工程师查验外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用; 2. 电缆桥架到场, 经监理工程师查验外观完好, 实测镀锌层厚度符合设计要求, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用, 并全程安全旁站卸车全过程; 3. 光伏组件到场, 经查验外观检查完好, 产品合格证、出厂证明文件齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用, 并全程安全旁站卸车全过程; 4. 编写设备材料开箱检查记录 6 份, 审批施工单位报验的资料 5 份。	

填 报 人: 贾振军 审 核 人: 王立杰 时 间: 2024 年 4 月 15 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	敷设 2x300mm ² 电缆 2024 年 4 月 8 日星期一	T6 箱逆变一体机钢平台吊装就位 2024 年 4 月 8 日星期一
形象进度照片		

