

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 5 月第 4 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 26 日
一、本周施工进度情况: 1. 光伏区 D 地块分为 11 个光伏方阵容量为 56.6082MWp, 本周光伏支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑安装 87 组阵列, 累计完成 96.5%; 单晶硅太阳能组件安装 4543 块 2.998380MWp, 累计完成 100%; 防雷接地装置焊接 318 米, 累计完成 74.68%; 电缆桥架安装 220 米, 累计完成 70.43%; 1x4mm² 直流电缆(本周末敷设)累计完成 79.65%; 2x300mm² 电缆敷设 7021 米, 累计完成 33.31%; 箱逆变一体机 2x300mm² 电缆终端头制作安装完成 1 台, 累计完成 31.82%。 2. 本周材料和设备到场情况: TSM-660DEG21C.20 单晶硅太阳能组件到场 4 车 88 箱 2904 片, 累计到场 119 车 86394 块 57.02004MWp。 3. 投入的人员情况: 管理人员 8 名, 光伏支架组件安装班组 26 人, 电气班组 16 人。 4. 投入的机械情况: 3.5 吨叉车 2 辆、板车 1 辆、小货车 2 辆。 5. 本周天气情况: 中雨转阴 2 天、阴转小雨 2 天、阴 1 天、阵雨 2 天。	
二、本周监理工作内容: 1. TSM-660DEG21C.20 单晶硅太阳能组件到场 4 车 88 箱 2904 片, 经监理工程师检查, 进场的单晶硅太阳能组件外包装完好, 出厂合格证及检测报告证明文件齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用, 并安全旁站卸车全过程; 2. 编写设备材料开箱检查记录 1 份, 安全监理旁站记录 1 份; 3. 审批施工单位报验的资料 3 份; 4. 主持召开监理会议 1 次, 光伏区施工现场安全检查 1 次; 5. 施工现场巡视检查, 发现质量问题和安全隐患及时要求施工单位进行整改。	

填 报 人: 贲振军 审 核 人: 王立杰 时 间: 2024 年 5 月 27 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	敷设 2x300mm ² 直流电缆 2024 年 5 月 20 日星期一	安装电缆桥架 2024 年 5 月 20 日星期一
形象进度照片		

文字描述	TSM-660 光伏组件到场卸货 2024 年 5 月 21 日星期二	安装电缆桥架 2024 年 5 月 22 日星期三
形象进度照片		
文字描述	安装斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑 2024 年 5 月 23 日星期四	安装斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑 2024 年 5 月 24 日星期五
形象进度照片		
文字描述	安装光伏组件 2024 年 5 月 25 日星期六	2x300mm ² 电缆终端头制作安装 2024 年 5 月 26 日星期日
形象进度照片		