

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理周报

2024 年 5 月第 2 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 12 日
一、本周施工进度情况: 1. 光伏区 D 地块分为 11 个光伏方阵容量为 56.6082MWp, 本周光伏支架斜梁安装 170 组阵列, 累计完成 100%; 光伏支架檩条安装 206 组阵列, 累计安装 100%; 光伏支架斜拉条、直拉条、檩条撑杆、水平支撑安装 360 组阵列, 累计完成 77%; 光伏组件安装 6732 块 4.44312MWp, 累计完成 88%; 防雷接地装置焊接 536 米, 累计完成 62%; 电缆桥架安装 712 米, 累计完成 63%; 1x4mm² 直流电缆敷设 22600 米, 累计完成 67%; 汇流箱接线 9 台, 累计完成 24%; 箱逆变一体机钢平台爬梯、栏杆、踏步焊接防腐完成。 2. 本周材料和设备到场情况: PV1-F-1X4mm² 光伏电缆到场 17 轴 68000 米, 累计到场 100%; FS-ZC-YJLY23-0.6/1KV-2X300 电缆到场 2 车 16 盘 8000 米, 累计到场 69%。 3. 投入的人员情况: 管理人员 6 名, 支架安装班组 32 人, 电气班组 11 人, 土建班组 4 人; 4. 投入的机械情况: 3.5 吨叉车 2 辆、板车 1 辆、小货车 2 辆; 5. 本周天气情况: 阵雨 2 天、多云转阴 3 天、晴 1 天、多云 1 天。	
二、本周监理工作内容: 1. PV1-F-1X4mm² 光伏电缆和 FS-ZC-YJLY23-0.6/1KV-2X300 电缆到场, 经监理工程师查验外观完好, 产品出厂合格证及检测报告齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用, 并安全旁站卸车全过程; 2. 编写设备材料开箱检查记录 2 份, 安全监理旁站记录 2 份, 审批施工单位报验的资料 8 份; 3. 施工现场巡视检查, 发现质量问题和安全隐患及时要求施工单位进行整改; 4. 主持召开监理例会 1 次, 并形成会议纪要下发到各参建单位; 5. 下发工程考核单 1 份。	

填 报 人: 贾振军 审 核 人: 王立杰 时 间: 2024 年 5 月 13 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	1#方阵焊接防雷接地装置 2024 年 5 月 6 日星期一	二次倒运光伏组件 2024 年 5 月 6 日星期一
形象进度照片		

文字描述	光伏区 9#方阵光伏支架檩条安装作业 2024 年 5 月 7 日星期二	光伏区 8#方阵安装光伏组件 2024 年 5 月 8 日星期三
形象进度照片	 广东省，汕尾市 2024.05.07 10:03	 2024.05.08 17:46
文字描述	焊接箱逆变一体机钢平台爬梯 2024 年 5 月 9 日星期四	光伏区 2#方阵安装电缆桥架 2024 年 5 月 10 日星期五
形象进度照片		
文字描述	光伏区支架、组件安装班组安全早班会 2024 年 5 月 11 日星期六	连接组件间 MC4 接头 2024 年 5 月 12 日星期日
形象进度照片	 05.11 05:23	 广东省，汕尾市 2024.05.12 10:02