

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 6 月第 2 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 6 月 10 日至 2024 年 6 月 16 日
-------------------	--

一、本周施工进度情况:

- 光伏区 D 地块 906 亩鱼塘分为 11 个光伏方阵容量为 56.6082MWp, 光伏支架累计安装完成 100%; 单晶硅太阳能组件累计安装完成 100%; 电缆桥架累计安装完成 82.36%; 1x4mm<sup>2</sup> 直流电缆累计敷设完成 90.85%; 箱逆变一体机 2x300mm<sup>2</sup> 电缆终端头制作安装累计完成 70.83%; 本周防雷接地装置焊接完成 352 米, 累计焊接完成 88.1%; 2x300mm<sup>2</sup> 直流电缆敷设完成 6001 米, 累计敷设完成 84.01%。
- 光伏区 C 地块为 12# 方阵, 计划安装单晶硅太阳能组件 4770 块容量为 3.1482MWp, 光伏支架桩基 883 根, 本周光伏支架桩基打桩完成 218 根, 累计打桩完成 26.39%。
- 材料和设备到场情况: PHC-300-ABx9 米管桩到场 8 车 240 根 2160 米, 2x300mm<sup>2</sup> 直流电缆到场 2 车 19 盘 9656 米。
- 投入的人员情况: 管理人员 5 名、电气班组 12 人、打桩班组 6 人。
- 投入的机械情况: 25 吨吊车 1 辆、200 型挖机 1 台、打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、货车 1 辆。
- 天气情况: 阵雨 6 天、阴转大雨 1 天。

二、本周监理工作内容:

- 由中奕绿色建材科技(汕尾)有限公司生产的 PHC300AB 管桩到场, 经监理工程师检验外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
- 经监理工程师查验, 进场的 FS-ZC-YJLY23-0.6/1KV-2X300mm<sup>2</sup> 电缆外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;
- 编写设备材料开箱检验记录 3 份, 安全监理旁站记录 3 份, 平行检验记录 3 份, 旁站监理记录 3 份, 审批检验批资料 5 份;
- 施工现场巡视检查, 发现质量问题和安全隐患及时要求施工单位进行整改。

填 报 人: 贾振军                      审 核 人: 王立杰                      时 间: 2024 年 6 月 17 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	暴雨黄色预警未施工 2024 年 6 月 10 日星期一	光伏区 C 地块支架桩基打桩作业 2024 年 6 月 11 日星期二
形象进度照片		

<p>文字描述</p>	<p>2x300mm<sup>2</sup> 直流电缆到场卸货 2024年6月11日星期二</p>	<p>光伏区 D 地块 4#方阵敷设 2x300mm<sup>2</sup> 直流电缆 2024年6月12日星期三</p>
<p>形象进度照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>光伏区 C 地块 支架桩基打桩作业 2024年6月13日星期四</p>	<p>光伏区 D 地块 6#方阵敷设 2x300mm<sup>2</sup> 直流电缆 2024年6月14日星期五</p>
<p>形象进度照片</p>	 <p>广东省，汕尾市   2024年6月13日 14:17</p>	
<p>文字描述</p>	<p>光伏区 D 地块 8#方阵焊接防雷接地装置 2024年6月15日星期六</p>	<p>光伏区 C 地块 支架桩基打桩作业 2024年6月16日星期日</p>
<p>形象进度照片</p>		 <p>广东省，汕尾市   2024年6月16日 08:00</p>