

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 6 月第 1 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 9 日
一、本周施工进度情况: 1. 光伏区 D 地块 906 亩鱼塘分为 11 个光伏方阵容量为 56.6082MWp, 光伏支架累计安装完成 100%; 单晶硅太阳能组件累计安装完成 100%; 本周电缆桥架安装完成 530 米, 累计安装完成 82.36%; 防雷接地装置焊接完成 210 米, 累计安装完成 79.32%; 1x4mm² 直流电缆敷设完成 6600 米, 累计敷设完成 90.85%; 2x300mm² 直流电缆累计完成 62.31%; 箱逆变一体机 2x300mm² 电缆终端头制作安装完成 2 台, 累计完成 70.83%。 2. 光伏区 C 地块为 12#方阵, 计划安装单晶硅太阳能组件 4770 块容量为 3.1482MWp, 光伏支架桩基 883 根, 本周打桩设备组装完成, PHC-300-ABx9 米管桩打桩完成 15 根, 鱼塘间田埂开挖完成。 3. 材料和设备到场情况: PHC-300-ABx9 米管桩到场 2 车 66 根, 光伏汇流箱到场 34 台。 4. 投入的人员情况: 管理人员 5 名、电气班组 12 人、打桩班组 6 人。 5. 投入的机械情况: 25 吨吊车 1 辆、200 型挖机 1 台、打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、货车 1 辆。 6. 天气情况: 阵雨 5 天、阴 1 天、多云 1 天。 二、本周监理工作内容: 1. 由中奕绿色建材科技(汕尾)有限公司生产的 PHC300AB 管桩到场, 经监理工程师检验外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用; 2. 编写设备材料开箱检验记录 1 份, 安全监理旁站记录 1 份, 平行检验记录 1 份, 旁站监理记录 1 份; 3. 施工现场巡视检查, 发现质量问题和安全隐患及时要求施工单位进行整改。	

填 报 人: 贲振军 审 核 人: 王立杰 时 间: 2024 年 6 月 9 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	修复进入光伏区 C 地块的道路 2024 年 6 月 3 日星期一	T1 箱逆变一体机 2x300mm ² 电缆终端头制作安装 2024 年 6 月 3 日星期一
形象进度照片		

文字描述	光伏区 C 地块打桩设备组装完成 2024 年 6 月 4 日星期二	光伏区 C 地块机械开挖鱼塘田埂 2024 年 6 月 5 日星期三
形象进度照片		
文字描述	光伏区 C 地块支架桩基打桩作业 2024 年 6 月 6 日星期四	光伏区 D 地块 8#方阵焊接桩头横担 2024 年 6 月 7 日星期五
形象进度照片		
文字描述	光伏区 D 地块 4#方阵焊接防雷接地装置 2024 年 6 月 8 日星期六	光伏区 D 地块 1#方阵敷设 485 通讯线 2024 年 6 月 9 日星期日
形象进度照片		