

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理周报

2024 年 7 月第 3 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司		填报周期: 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 21 日	
一、本周施工进度情况:			
1. 光伏区 D 地块 906 亩鱼塘分为 11 个光伏方阵容量为 56.6082MWp, 光伏支架累计安装完成 100%, 单晶硅太阳能组件累计安装完成 100%, 低压电气施工累计完成 95%, 本周集电线路电缆桥架桩基打桩完成 58 根, 累计完成 23.77%;			
2. 光伏区 C 地块为 12#方阵, 计划安装单晶硅太阳能组件 4770 块容量为 3.1482MWp, 光伏支架桩基 883 根, 本周光伏支架桩基补桩 85 根, 累计完成 100%, 箱逆变一体机桩基打桩 8 根, 累计完成 100%, 箱逆变一体机吊装平台土方回填完成 50%;			
3. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路顶管施工作业累计完成 100%;			
4. 光伏区 B 地块本周北侧围栏基础开挖完成, 搅拌机及砂石材料到场;			
5. 材料和设备到场情况: 箱逆变一体机管桩到场 8 根, 集电线路电缆桥架管桩到场 200 根;			
6. 投入的人员情况: 管理人员 5 名, 光伏支架组件安装人员 10 名, 打桩人员 3 名, 围栏施工人员 3 名, 电气安装人员 8 名;			
7. 投入的机械情况: 打桩机 1 台, 25 吨吊车 1 辆, 挖机 3 辆, 自卸吊 1 辆, 小货车 1 辆;			
8. 天气情况: 阵雨 4 天、多云 3 天。			
二、本周监理工作内容:			
1. 光伏区 C 地块巡视检查, 光伏支架桩基和箱逆变一体机桩基打桩质量符合要求, 打桩设备运行正常, 操作人员证件齐全;			
2. 光伏区 D 地块巡视检查, 集电线路电缆桥架桩基打桩作业, 打桩设备运行正常, 操作人员证件齐全, 电缆桥架桩基标高及垂直度符合设计和规范要求;			
3. 光伏区 D 地块 3#5#方阵鱼塘内抽检桩头防腐情况, 检查结果符合要求;			
4. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、安全旁站监理记录 1 份、旁站监理记录 1 份、平行检验记录 1 份, 主持召开监理例会 1 次, 编写会议纪要 1 份, 审批施工资料 2 份。			
填 报 人: 贾振军		审 核 人: 王立杰	
		时 间: 2024 年 7 月 22 日	
工程现场照片: (含文字描述)			
文字描述	箱逆变一体机接地装置焊接 2024 年 7 月 15 日星期一		光伏区 C 地块支架基础补桩作业 2024 年 7 月 16 日星期二
形象进度照片			

文字描述	光伏区 C 地块支架基础打桩完成 2024 年 7 月 17 日星期三	桩头防腐消缺 2024 年 7 月 17 日星期三
形象进度照片		
文字描述	光伏区 D 地块集电线路电缆桥架管桩到场 2024 年 7 月 18 日星期四	光伏区 C 地块箱逆变一体机基础打桩作业 2024 年 7 月 19 日星期五
形象进度照片		
文字描述	光伏区 B 地块围栏基础开挖 2024 年 7 月 20 日星期六	光伏区 D 地块集电线路电缆桥架桩基打桩作业 2024 年 7 月 21 日星期日
形象进度照片		