

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目 监理周报

2024 年 7 月第 2 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司		填报周期: 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 14 日	
一、本周施工进度情况:			
1. 光伏区 D 地块 906 亩鱼塘分为 11 个光伏方阵容量为 56.6082MWp, 光伏支架累计安装完成 100%, 单晶硅太阳能组件累计安装完成 100%, 低压电气施工累计完成 92%;			
2. 光伏区 C 地块为 12#方阵, 计划安装单晶硅太阳能组件 4770 块容量为 3.1482MWp, 光伏支架桩基 883 根, 本周光伏支架桩基补桩完成 80 根, 累计光伏支架桩基完成 90.37%;			
3. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路顶管距离约 329 米, 其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 4 根、200MPP 套管 1 根, 此段顶管施工作业累计完成 100%; 光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路顶管距离约 447 米, 其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 7 根, 本周光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路顶管施工作业累计完成 100%;			
4. 材料和设备到场情况: 集电线路 MPP160 高压电力电缆护套管到场 226 根 2034 米; 中奕绿色建材科技(汕尾)有限公司生产的 PHC-300AB-70-9m 管桩到场 85 根;			
5. 投入的人员情况: 管理人员 7 名、电气班组 16 人、集电线路班组 5 人, 补桩班组 3 人;			
6. 投入的机械情况: ZT-40 型铺管钻机 1 台, 60 型挖机 1 台, 补桩机 1 台, 25 吨吊车 1 辆;			
7. 天气情况: 阵雨 4 天、多云 3 天。			
二、本周监理工作内容:			
1. 光伏区施工现场巡视检查, 集电线路顶管拖拉作业, 监理人员全程跟踪旁站, 机械设备运行正常, 特殊工种持证上岗, 施工质量符合规范要求;			
2. 集电线路顶管 MPP160 高压电力电缆护套管到场, 光伏区 C 地块支架基础 PHC-300AB-70-9m 管桩到场, 经监理工程师检查外观检查完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用;			
3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、安全旁站监理记录 1 份、旁站监理记录 1 份、平行检验记录 1 份, 下发监理工作联系单 1 份, 审批施工资料 2 份。			
填 报 人: 贾振军		审 核 人: 王立杰	
工程现场照片: (含文字描述)		时 间: 2024 年 7 月 15 日	
文字描述	光伏区 3#方阵桩头防腐消缺整改 2024 年 7 月 8 日星期一		2x300mm ² 直流电缆绝缘测试 2024 年 7 月 9 日星期二
形象进度照片			

文字描述	集电线路顶管 C 区至 B 区护套管拖拉作业 2024 年 7 月 10 日星期三	光伏区 T10 箱逆变一体机直流电缆隐蔽作业 2024 年 7 月 10 日星期三
形象进度照片		
文字描述	C 地块至 B 地块集电线路 MPP160 护套管拖拉作业 2024 年 7 月 11 日星期四	光伏区 D 地块过路段电缆桥架安装完成 2024 年 7 月 12 日星期五
形象进度照片		
文字描述	光伏区 C 地块支架基础补桩作业 2024 年 7 月 13 日星期六	箱逆变一体机接地环网焊接 2024 年 7 月 14 日星期日
形象进度照片		