

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 8 月第 4 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2024 年 08 月 19 日至 2024 年 08 月 25 日
一、总体工程量汇总: 1. 光伏区 B 地块安装光伏组件 6420 块容量为 4.2372MWp, 光伏支架桩基和箱变桩基共计 1214 根, 320kW 组串式逆变器 11 台, 通讯箱 1 台, 于 2022 年 12 月 1 日临时并网发电; 2. 光伏区 C 地块安装单晶硅太阳能组件 4770 块容量为 3.1482MWp, 光伏支架桩基 883 根, 箱逆变一体机桩基 8 根, 累计完成 100%, 光伏支架安装完成 100%, 光伏组件安装完成 100%; 3. 光伏区 D 地块安装单晶硅太阳能组件 85770 块容量为 56.6082MWp, 光伏支架桩基 15818 根, 累计完成 100%, 箱逆变一体机桩基 88 根, 累计完成 100%, 光伏支架累计安装完成 100%, 单晶硅太阳能组件累计安装完成 100%, 低压电气施工累计完成 96%; 4. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路顶管距离约 329 米, 其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 4 根、200MPP 套管 1 根, 累计完成 100%; 光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路顶管距离约 447 米, 其中 110MPP 套管 2 根、160MPP 套管 7 根, 累计完成 100%; 5. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架桩基 213 根, 累计打桩完成 100%。	
二、本周施工进度情况: 1. 光伏区 C 地块光伏支架安装完成 100%, 光伏组件安装完成 100%, 低压电气施工完成 55%; 2. 光伏区 C 地块箱逆变一体机吊装就位; 3. 升压站地块 PHC500ABx125 管桩沉桩完成 91 根 1621 米, 累计完成设计总工作量的 41.55%, 水泥土搅拌桩施工完成 1836 米, 累计完成设计总工作量的 89.57%; 4. 投入的人员情况: 管理人员 7 名、升压站静压桩施工人员 5 名, 水泥土搅拌桩施工人员 2 名, 光伏支架安装人员 5 名、低压电气施工人员 3 名; 5. 材料到场情况: 升压站 PHC500ABx125 管桩到场 1652 米, 42.5R 水泥到场 64 吨; 6. 投入的机械情况: 1300T 液压静力压桩机 1 台、水泥土搅拌桩设备 1 套、200 型挖机 1 辆、50 吨吊车 1 辆、自卸吊 1 辆、70 型挖机 1 辆、小货车 1 辆; 7. 天气情况: 多云 4 天、大雨 1 天, 雷阵雨 2 天。	
三、本周监理工作内容: 1. 光伏区 C 地块箱逆变一体机钢平台吊装就位, 组织土建班组和安装班组进行交安验收, 实测钢平台标高符合设计要求, 同意吊装箱逆变一体机; 2. T12 箱逆变一体机吊装作业, 经监理工程师检验 50 吨汽车吊证件齐全有效, 运行正常, 特殊工种持证上岗, 同意进行吊装作业并全程跟踪安全旁站; 3. 升压站地块 PHC500ABx125 管桩到场, 经监理工程师检查外观完好, 出厂合格证、检测报告质量证明文件齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用; 4. 升压站管桩基础沉桩作业, 监理人员全程跟踪旁站, 接桩质量符合要求, 水泥土搅拌桩施工质量符合规范要求; 5. 下发监理工作联系单 1 份, 审批资料 3 份; 6. 编写设备材料开箱检查记录 4 份、旁站监理记录 4 份、平行检验记录 4 份, 安全旁站监理记录 6 份, 监理检查记录 2 份。	

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2024 年 08 月 25 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	升压站 SVG 基础沉桩作业 2024 年 8 月 19 日星期一	光伏区 C 地块安装驱鸟器 2024 年 8 月 20 日星期二
形象进度照片		
文字描述	42.5R 水泥到场 2024 年 8 月 20 日星期二	光伏区 C 地块焊接桩头横担 2024 年 8 月 20 日星期二
形象进度照片		
文字描述	暴雨橙色预警 2024 年 8 月 21 日星期三	升压站附属房基础桩沉桩作业 2024 年 8 月 22 日星期四
形象进度照片		

