

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2025 年 02 月第 01 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2025 年 02 月 18 日至 2025 年 02 月 28 日
一、施工单位本周实际完成工作量: 1. 升压站室外电缆沟内支架安装完成 80%, 防雷接地扁钢焊接完成 75%; 2. 储能控制柜安装就位, 接地变吊装就位; 3. 配电楼屋面地板砖铺设完成 80%, 生产辅助楼内建筑装饰完成 75%; 4. 室外电缆沟施工完成 95%, 路面平整完成 50%, 雨水井砌筑完成 50%; 5. 投入的人员情况: 升压站土建施工人员 12 名, 电气施工人员 10 名, 施工员 1 名, 安全员 1 名; 6. 材料及设备到场情况: 1) 山东泰开电力电子有限公司生产的 TK-BJ-37/55 小电阻接地成套装置到场 1 套; 2) 许继电气股份有限公司生产的 GESS-8000 能量管理系统屏到场 1 台, GESD-8000 协调控制屏到场 1 台; 3) 重庆泰山电缆有限公司生产的 ZA-YJV22-26/35-3X120 的电缆到场 180 米, ZA-YJV22-0.6/1-3X25+1X16 电缆到场 198 米, ZA-YJV22-0.6/1-2X4 电缆到场 198 米, ZA-RVVP-2X1 到场 228 米, ZA-KVVRP-450/750 2X1.5 到场 228 米, ZA-YJV62-1.8/3kV-1X300 到场 1344 米; 4) 上海浦东电线电缆有限公司生产的 ZA-VV62 0.6/1kV-1X185 电缆到场 128 米, ZA-YJV22 0.6/1kV 3X300+1X150 电缆到场 160 米, ZA-YJV22 26/35kV-3X70 电缆到场 70 米, ZA-YJV 26/35kV-1X400 到场 120 米, ZA-YJV22 8.7/15kV-3X120 电缆到场 50 米, UTP-21-6-4P-LX 六类网线到场 2369 米。 7. 投入的机械情况: 75 型挖掘机 1 辆, 25 吨吊车 1 辆, 3.5 吨叉车 1 辆; 8. 天气情况: 阴 5 天、多云 4 天、晴 2 天。	
二、施工单位计划下周完成工作量: 1. 生产辅助楼屋面地板砖铺设, 配电楼室内建筑电气施工, 室外路面硬化及围墙施工; 2. 电缆沟内支架安装, 防雷接地扁钢焊接, 电缆敷设。	
三、本周监理工作内容: 1. 室外电缆沟内防雷接地焊接, 经监理工程师检验, 扁钢搭接长度符合要求, 特殊工种持证上岗, 焊接工艺及质量符合要求; 2. 室外电缆沟模板安装完成, 经监理工程师检验合格后进行混凝土浇筑, 电缆沟混凝土浇筑工序及质量符合要求; 3. 山东泰开电力电子有限公司生产的 TK-BJ-37/55 小电阻接地成套装置到场 1 套, 经监理工程师开箱检验外观完好, 出厂合格证及检验报告齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场安装; 4. 许继电气股份有限公司生产的 GESS-8000 能量管理系统屏到场 1 台, GESD-8000 协调控制屏到场 1 台, 经监理工程师开箱检验外观完好, 出厂合格证及检验报告齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场安装; 5. 重庆泰山电缆有限公司生产的储能电缆到场, 经监理工程师检验外观完好, 出厂合格证及检验报告齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用; 6. 上海浦东电线电缆有限公司生产的电缆到场, 经监理工程师检验外观完好, 出厂合格证及检验报告齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用; 7. 主持召开监理会议 1 次, 编写会议纪要 1 份; 8. 编写设备材料开箱检查记录 1 份, 旁站监理记录 1 份, 安全监理旁站记录 1 份, 监理检查记录 5 份; 9. 审批施工资料 5 份。	

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2025 年 02 月 28 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	室外电缆沟混凝土浇筑	生产辅助楼室内建筑装饰施工
形象进度照片	 梅丰通成120MWp渔光产业阳光光伏 电项目 计 数: 2983 施工 域: 丹阳县 施工 内容: 电缆沟浇筑 拍摄 时间: 2025.02.22 09:05 天 气: 多云 15℃ 地 点: 梅丰镇·天福镇 图 像: -0.6米 建设单位: 梅丰通成渔光科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 浙江恒利建设工程有限公司	
文字描述	小电阻接地成套装置吊装就位	室外电缆沟内支架安装及防雷接地焊接
形象进度照片		
文字描述	室外电缆沟砌筑	升压站内场地平整
形象进度照片		

文字描述	储能控制柜安装就位	电缆沟内接地铜排安装
形象进度照片		
文字描述	配电楼屋面地板砖铺设	储能设备控制电缆到场
形象进度照片		
文字描述	升压站电力电缆到场	主持召开监理会议
形象进度照片		