

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2025 年 04 月第 01 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2025 年 04 月 01 日至 2025 年 04 月 07 日
一、施工单位本周实际完成工作量: 1. 光伏区土建工程: 1.1 道路加固打松木桩 720 根 (累计完成 100%); 1.2 塘埂开挖 20% (累计完成 60%); 1.3 塘埂加宽 80% (累计完成 80%); 2. 升压站土建工程: 2.1 围墙砌筑完成 60% (累计完成 60%); 2.2 路缘石砌筑 50% (累计完成 50%); 2.3 生产辅助楼卫生间贴砖 30% (累计完成 100%); 2.4 生产辅助楼、配电楼、附属房检修爬梯制作 100% (累计完成 100%); 3. 升压站电气工程: 3.1 二次电缆接线完成 100%; 3.2 母线桥铜排安装完成 100%。 4. 投入的人员情况: 项目部管理人员 3 名, 升压站土建班组施工人员 18 名, 电气安装班组施工人员 8 名, 光伏区施工人员 5 名, 安全员 1 名, 施工员 1 名; 5. 材料及设备到场情况: 海丰县广建混凝土有限公司生产的 C25 砼 25m³; 6. 投入的机械及设备情况: 75 型挖掘机 2 辆, 200 型挖掘机 4 台, 自卸车 5 辆; 7. 天气情况: 晴 3 天、多云 3 天、小雨 1 天。 二、施工单位计划下周完成工作量: 1. 二次电缆接地线接入, 网线敷设; 2. 光伏区塘埂开挖及加宽各完成 20%; 3. 升压站围墙砌筑完成 40%, 路缘石砌筑完成 50%, 道路道路浇筑完成 50%, 生产辅助楼照明线路完成 100%, 室内吊顶完成 30%。 三、本周监理工作内容: 1. 升压站围墙墙体砌筑, 经监理工程师检查, 墙体砌筑灰缝饱满、平整, 组砌方法正确, 墙体抹灰, 基层表面的尘土、污垢、油渍等清理干净, 并洒水湿润, 抹灰表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹, 分格缝和灰线清晰美观, 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结牢固, 抹灰层无脱层、空鼓, 面层无爆灰和裂缝现象, 施工工序及质量符合要求; 2. 围墙构造柱及压顶梁钢筋绑扎, 经监理工程师检查, 钢筋绑扎牢固, 主筋、箍筋的规格与间距均符合要求, 围墙构造柱和地梁混凝土浇筑, 各工序符合要求, 施工有序推进, 未发现异常问题; 3. GIS 区域避雷器 (YH10W-108/281) 和油浸电容式电压互感器 (TYD110/3-0.01H110kV) 吊装, 监理工程师全程旁站, 施工工序及质量符合要求, 机械设备运行正常, 特殊工种持证上岗; 4. 编写平行检查记录 5 份, 旁站监理记录 2 份, 设备材料开箱检验记录 1 份。	

填 报 人: 贲振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2025 年 04 月 07 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	母线桥安装完成	东侧围墙基础开挖
工程形象进度照片		
文字描述	油浸电容式电压互感器吊装就位	避雷器吊装就位
工程形象进度照片		
文字描述	安装路缘石	东侧围墙墙体砌筑
工程形象进度照片		

文字描述	光伏区塘埂开挖	35kV 开关柜接线
工程形象进度照片		
文字描述	生产辅助楼卫生间铺设地板砖	东侧围墙地梁钢筋绑扎
工程形象进度照片		
文字描述	光伏区塘埂开挖土方倒运	西侧围墙墙体抹灰
工程形象进度照片		

文字描述	安装路缘石	GIS 控制电缆接线
工程形象进度照片		
文字描述	东侧围墙地梁混凝土浇筑	东侧围墙构造柱钢筋绑扎
工程形象进度照片		
文字描述	生产辅助楼控制电缆敷设	东侧围墙构造柱和压顶梁混凝土浇筑
工程形象进度照片		