

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2025 年 04 月第 02 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期: 2025 年 04 月 08 日至 2025 年 04 月 14 日
一、施工单位本周实际完成工作量: 1. 光伏区土建工程: 1.1 塘埂开挖完成 20% (累计完成 80%); 1.2 塘埂加宽完成 20% (累计完成 100%)。 2. 升压站土建工程: 2.1 围墙砌筑完成 40% (累计完成 100%); 2.2 路缘石砌筑完成 50% (累计完成 100%); 2.3 混凝土路面硬化完成 50% (累计完成 50%); 2.4 生产辅助楼低压电缆敷设完成 80% (累计完成 80%); 2.5 生产辅助楼吊顶完成 20% (累计完成 20%)。 3. 升压站电气工程: 3.1 二次电缆接地线接入完成 100%; 3.2 网线敷设完成 50%。 4. 投入的人员情况: 项目部管理人员 4 名, 升压站土建班组施工人员 16 名, 电气安装班组施工人员 6 名, 光伏区施工人员 3 名, 安全员 1 名, 施工员 1 名; 5. 材料及设备到场情况: 海丰县广建混凝土有限公司生产的 C25 砼 156m³; 6. 投入的机械及设备情况: 75 型挖掘机 1 辆, 200 型挖掘机 3 台; 7. 天气情况: 晴 3 天、多云 3 天、阴转大雨 1 天。 二、施工单位计划下周完成工作量: 1. 架空导线安装, 储能区域一二次电缆施工; 2. 光伏区塘埂开挖完成 20%, 累计完成 100%; 3. 升压站道路硬化完成 40%, (累计完成 90%), 围墙抹灰完成 80%, 生产辅助楼低压电缆敷设完成 20% (累计完成 100%), 生产辅助楼吊顶完成 70% (累计完成 90%), 配电楼低压电缆敷设完成 50%。 三、本周监理工作内容: 1. 升压站围墙构造柱及压顶梁钢筋绑扎, 经监理工程师检查, 钢筋绑扎牢固, 主筋、箍筋的规格与间距均符合要求, 围墙构造柱和地梁混凝土浇筑, 各工序符合要求, 施工有序推进, 未发现异常问题; 2. 升压站围墙墙体砌筑, 经监理工程师检查, 墙体砌筑灰缝饱满、平整, 组砌方法正确, 墙体抹灰, 基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净, 并洒水湿润, 抹灰表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹, 分格缝和灰线清晰美观, 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结牢固, 抹灰层无脱层、空鼓, 面层无爆灰和裂缝现象, 施工工序及质量符合要求; 3. 升压站内道路混凝土浇筑, 监理工程师全程旁站, 施工工序及质量符合要求, 机械设备运行正常, 操作人员持证上岗; 4. 编写平行检查记录 3 份, 旁站监理记录 3 份。	

填 报 人: 贾振军

审 核 人: 王立杰

时 间: 2025 年 04 月 14 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	光伏区道路加宽	光伏区塘埂开挖
工程形象进度照片		
文字描述	升压站电缆沟钢筋网绑扎	升压站围墙抹灰
工程形象进度照片		
文字描述	储能区域道路硬化	升压站道路混凝土浇筑
工程形象进度照片		

文字描述	升压站道路混凝土浇筑	
工程形象进度照片		
文字描述	升压站俯视图	
工程形象进度照片		
文字描述	生产辅助楼照明线路敷设	
工程形象进度照片		