



河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

监 理 周 报

(11 月第 5 周)

编 制 时 间：2022.11.11

监理单位编制人：黎建光

监理单位审核人：王立杰

常州正衡电力工程监理有限公司

河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团

光伏产业项目监理部

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 05 期

项目：河北承德市丰宁县 5.94MW 大集团经济抱团光伏产业项目		填报周期：2022 年 11 月 05 日— 11 月 11 日		
一、项目总体建设进度汇总： 本项目截止现在完成工程量： 桩基钻孔完成 100%，浇筑完成 3380 个， 设备基础砼浇筑完成 100%，电缆沟开挖完成 100%，支架材料进场 100%，组件进场完成 3310 块开始安装，围栏进场完成开始安装，接地焊接完成 65%，支架安装开完成 20%，组件安装开始；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		设备基础完成；		
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工		桩基钻孔完成 100%，桩基砼浇筑施工完成 100%，支架材料分散完成安装开始。		
5、支架及组件安装		支架安装完成 20%，组件进场 30%安装开始		
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况		土建图纸完成、电气图纸完成		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	钢筋笼	2022、9、27		累计进场完成 100%
	支架	2022、10、8	2022、10、13	累计 6MW 量

	组件	2022、10、29	2022、10、25	累计 30%
11、人员/机械情况	施工人员 28 人，装载机 1 台，发电机 2 台、电焊机 1 台、叉车 1 台；施工机械运转正常。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2022、10、5		2022、10、20	天气及村民阻工，增加施工人员
2、首套组件安装	2022、10、18	2022、11、08		疫情导致计划人员无法进场
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2022、12、20			
5、全容量并网	2022、12、20			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	逆变器及时进场			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、桩基基础	浮灰清理			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	设备基础浮灰清理			
4、组件区域工程	3 号山支架组件安装完成、1 号山接地焊接完成、电缆敷设完成			
5、逆变/箱变工程				

6、外线工程	
7、其他	

填报人： 黎建光 审核人： 王立杰 时间： 2022 年 11 月 11 日

工程现场照片（含文字描述）：

组件进场卸货



监理例会



组件安装



电缆敷设



组 件 安 装 巡 检



角度检查