

中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目监理周报

2022 年 10 月第 02 期

建设单位：株洲正善科技有限公司		填报周期：2022. 10. 15至 2022. 10. 21																																									
一、项目总体建设进度汇总： 1. 条基完成5180米； 2. 逆变器安装完成11台； 3. 接地极15根全部完成； 4. 桥架完成120米。 2、主要材料累计到场： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>规格型号</th> <th>数 量</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>600W</td> <td>5100块</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td></td> <td>160组</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>11台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MC4接头</td> <td></td> <td>640套</td> <td></td> </tr> <tr> <td>桥架</td> <td></td> <td>1013米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>直流电缆</td> <td></td> <td>29000米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交流电缆</td> <td></td> <td>2132米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>接地扁铁</td> <td></td> <td>2520米</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				名 称	规格型号	数 量	备 注	组件	600W	5100块		支架		160组		逆变器		11台		MC4接头		640套		桥架		1013米		直流电缆		29000米		交流电缆		2132米		接地扁铁		2520米					
名 称	规格型号	数 量	备 注																																								
组件	600W	5100块																																									
支架		160组																																									
逆变器		11台																																									
MC4接头		640套																																									
桥架		1013米																																									
直流电缆		29000米																																									
交流电缆		2132米																																									
接地扁铁		2520米																																									
二、本周工程建设工作内容及完成情况 1. 条基预制完成1730米。 2. 箱变基础圈梁浇筑完成。 3. 过路埋管沥青路面恢复完成。 4. 箱变基坑回填完成。 5. 1号备料车间屋顶条基，支架檩条施工完成。																																											
三、 下周计划主要工作内容 1. 2#备料车间：拉条安装全部完成，桥架全部安装完成，接地扁钢全部完成，组件安装全部完成，直流电缆接线完成。 2. 1#备料车间：条基就位及接头浇筑完成。 3. 2#组装车间：条基吊装。 4. 相变就位，试验完成。 5. 1, 2, 3, 4, 5#逆变器至箱变电缆沟开挖，电气接线，试验完成。																																											

填报人：_____

审核人：_____

时间 2022 年 10 月 21 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	条基吊装 2022年10月15日 星期六	箱变基础支模 2022年10月15日 星期六
照片	 施工区域：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工内容：条基吊装 拍摄时间：2022.10.15 星期六	 施工区域：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工内容：箱变基础支模检查 拍摄时间：2022.10.15 星期六
文字描述	桥架材料进场 2022年10月16日 星期天	箱变基础浇筑 2022年10月16日 星期天
照片	 施工区域：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工内容：桥架到货验收 拍摄时间：2022.10.16 星期日	 施工区域：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工内容：箱变基础浇筑 拍摄时间：2022.10.16 星期日

文字描述	桥架镀锌层检测 2022年10月17日 星期一	箱变基础抹灰 2022年10月18日 星期二
照片		 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工区域: 屋面光伏区 施工内容: 箱变基础抹灰 拍摄时间: 2022.10.18 09:15 天气: 晴 17°C 东北风2级 白录印 1016百帕 一相机一 监理单位: 正衡监理 真实时间
文字描述	屋面支架安装 2022年10月21日 星期五	第二次监理例会 2022年10月21日 星期五
照片	 施工区域: 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工内容: 支架安装调整 拍摄时间: 2022.10.21 星期五 今日水印相机 真实时间 型号: 364E6N1GTCHMAX	