

中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目监理周报

2022 年 11 月第 03 期

建设单位：株洲正善新能源科技有限公司		填报周期：2022.11.11至 2022.11.17	
一、项目总体建设进度汇总：			
1. 组件安装完成950块，共计5100，完成18.63%；			
2. 条基预制完成4450米，共计5000米，完成89%；			
3. 支架安装70组，共计160组，完成43.75%；			
4. 逆变器安装完成11台，共计11台，完成100%。			
5. 桥架安装1013米，共计312米，完成30.18%。			
6. 光伏电缆敷设7500米，共计29000米，完成25.86%。			
7. 接地扁铁焊接150米，共计2520米，完成5.95%。			
8. 接地极15根，完成100%。			
9. 高压电缆敷设完成1700米，共计2123米，完成79.74%。			
10. MC4接头插件安装完成40套，共计640套，完成6.25%。			
11. 接地线连接完成200米，共计1431米，完成14%。			
2、主要材料累计到场：			
名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	600W	5100块	已全部进场
支架		160组	已全部进场
逆变器		11台	发回厂家进行调换
MC4接头		640套	已全部进场
桥架		1013米	已全部进场
直流电缆		29000米	已全部进场
交流电缆		2132米	已全部进场
接地扁铁		2520米	已全部进场
接地线		1431米	已全部进场

二、本周工程建设工作内容及完成情况

因株洲市疫情封控，静态管理，本周施工单位暂停施工。

三、下周计划主要工作

内容

1. 备料车间组件安装完成1000块。
2. 完成逆变器端公母头制作。
3. 完成高低压电缆头制作。
4. 组装车间条基预制及吊装。
5. 组装车间条基连接。
6. 组装车间条基浇筑。
7. 光伏电缆敷设6000米。
8. 高压电缆敷设432米。
9. 接地线完成400米。
10. MC4接头插件完成160套。

填报人：_____

审核人：_____

时间 2022 年 11 月 17 日