

中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目监理周报

2023 年 03月第 02期

建设单位：株洲正善新能源科技有限公司		填报周期：2023. 03. 10至 2023. 03. 17	
一、项目总体建设进度汇总：			
项目总体建设进度汇总：			
1、B10-B14屋顶以安装完成。			
2、B07屋顶以安装完成。			
3、D02屋顶光伏支架安装完成；			
主要材料累计到场：			
名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	600W	14200块	已全部进场
支架		2. 5MW	已进场32%
逆变器		60台	已全部进场
MC4接头		4MW	已进场51%
桥架		1. 5MW	已进场19%
直流电缆		1. 5MW	已进场19%
交流电缆		1. 5MW	已进场19%
接地扁铁		2. 5MW	已进场32%
接地线		5MW	已进场64%
并网柜		2台	已进场
二、本周工程建设工作内容及完成情况			
1、C11-24屋顶光伏组件安装完成；			
2、C11-24屋顶运维通道安装完成；			
3、C11-24屋顶接地扁铁安装完成；			
4、D02屋顶光伏支架安装完成；			
5、C11-24交流铝芯电缆3*120+1*70敷设800米；			

三、 下周计划主要工作

1、C11-24屋顶交流铝芯电缆3*120+1*70敷设，电缆头制作安装，光伏直流电缆套保护波纹软管；

2、D02屋顶光伏支架施工；

填报人：陈渝

审核人：_____

时间 2023 年 03月 17 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	组件安装	逆变器安装
照片	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域: 中车场区内 施工内容: 光伏组件安装 监理单位: 陈瑜 天气: 晴 建设单位: 常德正南新能源科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 2023/03/22 今日水印相机 你的名字	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域: 中车场区内 施工内容: 逆变器安装 监理单位: 陈瑜 天气: 晴 建设单位: 常德正南新能源科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 2023/03/22 今日水印相机 你的名字
文字描述	接地扁铁安装	检修通道安装
照片	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域: 中车场区内 施工内容: 接地扁铁安装 监理单位: 陈瑜 天气: 晴 建设单位: 常德正南新能源科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 2023/03/22 今日水印相机 你的名字	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域: 中车场区内 施工内容: 检修通道安装 监理单位: 陈瑜 天气: 晴 建设单位: 常德正南新能源科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 2023/03/22 今日水印相机 你的名字
文字描述	支架安装	组件吊装
	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域: 中车场区内 施工内容: 支架安装 监理单位: 陈瑜 天气: 晴 建设单位: 常德正南新能源科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 2023/03/22 今日水印相机 你的名字	 中车株洲电力机车有限公司屋顶光伏发电项目 施工区域: 中车场区内 施工内容: 组件吊装 监理单位: 陈瑜 天气: 晴 建设单位: 常德正南新能源科技有限公司 监理单位: 常州正南电力工程监理有限公司 2023/03/22 今日水印相机 你的名字