

光伏项目工程建设周报

2023 年 07月第 2 期

项目：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目		填报周期：2023 年 07 月 23 日--07 月 29 日	
一、项目总体建设进度汇总：			
1、进场道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。场内道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。			
2、基础条基/桩基共计（/）个/根，完成（/）个，完成总量（/）%；			
3、支架安装完成（1.15）MWp，完成总量（50）%；			
4、组件安装完成（0）MWp，完成总量（0）%			
5、箱变、逆变器基础总计（/）基，开挖完成（/）基，砼浇筑完成（/）基，土方回填（/）基。箱变安装（/）台、逆变器安装（0）组，箱变及逆变器安装完成总量（0）%。			
6、场内集电线路共计（0）公里，电缆沟开挖（/）公里，完成总量（0）%； 电缆敷设完成（0）公里，完成总量（0）%。			
7、升压站土建按照综合楼、配电室、水泵房、SVG 小室等主体工程土建进度简要明晰描述；			
8、升压站一次设备安装已完成（/）%、二次设备安装已完成（/）%；是否开始调试（/）			
9、送出线路共计（/）公里，建设塔基总计（/）基，基础浇筑完成（/）基，完成总量（/）%，杆塔组立完成（/）%，架线完成总量（/）%；			
10、升压站原计划反送电时间：（2023 年/月/日），按建设进度计划时间（2023 年/月/日）			
11、已并网发电（/）MW，完成总量（/）%。			
二、本周工程建设工作内容及完成情况			
1、道路工程		无	

2、开关站/升压站	包含建筑施工情况，设备安装及接线等。																													
3、综合楼/附属建筑	无																													
4、场内桩基施工	无																													
5、支架及组件安装	<table><tr><td>分项工程</td><td>总量</td><td>累计完成</td><td>单位</td><td>已完成比例</td></tr><tr><td>1#车间支架</td><td>7000</td><td>0</td><td>米</td><td>0%</td></tr><tr><td>2#车间支架</td><td>7000</td><td>7000</td><td>米</td><td>1000%</td></tr><tr><td>1#车间组件</td><td>2013</td><td>0</td><td>张</td><td>0%</td></tr><tr><td>2#车间组件</td><td>2007</td><td>0</td><td>张</td><td>0%</td></tr></table>					分项工程	总量	累计完成	单位	已完成比例	1#车间支架	7000	0	米	0%	2#车间支架	7000	7000	米	1000%	1#车间组件	2013	0	张	0%	2#车间组件	2007	0	张	0%
分项工程	总量	累计完成	单位	已完成比例																										
1#车间支架	7000	0	米	0%																										
2#车间支架	7000	7000	米	1000%																										
1#车间组件	2013	0	张	0%																										
2#车间组件	2007	0	张	0%																										
6、逆变器及箱变	包含基础施工，设备安装及接线施工等情况 无																													
7、送出工程（含对侧）	含外线基础及设备施工情况，场站侧及对侧施工及改造情况。投运前必须相关电网手续办理落实情况，还未落实的材料及预计完成的时间。 无																													
8、现场调试	设备单体调试，分系统及整体调试情况。 无																													
9、设备到货情况	设备到货情况描述，影响节点任务的未到货设备。 <table><tr><td>设备名称</td><td>总量</td><td>已到货量</td><td>单位</td><td>到货比例</td></tr><tr><td>铝合金支架</td><td>14000</td><td>14000</td><td>米</td><td>100%</td></tr><tr><td>光伏逆变器 50KW</td><td>36</td><td>36</td><td>台</td><td>100%</td></tr><tr><td>接地扁铁</td><td>1800</td><td>1800</td><td>米</td><td>100%</td></tr><tr><td>光伏专用电缆</td><td>60000</td><td>60000</td><td>米</td><td>100%</td></tr></table>					设备名称	总量	已到货量	单位	到货比例	铝合金支架	14000	14000	米	100%	光伏逆变器 50KW	36	36	台	100%	接地扁铁	1800	1800	米	100%	光伏专用电缆	60000	60000	米	100%
设备名称	总量	已到货量	单位	到货比例																										
铝合金支架	14000	14000	米	100%																										
光伏逆变器 50KW	36	36	台	100%																										
接地扁铁	1800	1800	米	100%																										
光伏专用电缆	60000	60000	米	100%																										

	3*35+1*16 电缆	2480	0	米	0%
	1*185 电缆	1750	0	米	0%
	1*300 电缆	350	0	米	0%
	1*150 电缆	347	0	米	0%
	570Wp 光伏组件	4020	2007	片	49.9%
	GDD800A 并网柜	6	0	台	0%
	CT100*100 桥架	800	800	米	100%
	CT200*100 桥架	150	150	米	100%
	CT300*200 桥架	150	150	米	100%
10、人员/机械情况	填写本周监理、场内施工土建、安装、调试人员数量。 外线施工人员数量。现场各标段现场主要机械。 1. 现场管理人员：3 人 2. 进度：符合进度计划要求				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：					
项目主节点	计划日期	实际完成日期		延误原因及赶工措施（简述）	
1、首个基础施工	不涉及				
2、首套组件安装	2023. 07. 30				
3、线路倒送电	不涉及				
4、首个发电单元并网	2023. 08. 30				
5、全容量并网	2023. 08. 30				

四、主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	填写本周需要协调的问题。 无
未解决的协调问题解决进展	填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况。 无
五、下周计划主要工作内容：	
1. 1#车间导轨安装	

填报人：高治斌 审核人：奕卓 时间：2023年7月29日

工程现场照片：照片请压缩至每张 300k 以下。

