

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 01 期

项目：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目		填报周期：2022 年 11 月 28 日—12 月 4 日		
一、目总体建设进度汇总：				
1、一期夹具，导轨安装完成 85%				
2、车棚钢结构立柱、横梁、斜梁安装完成 90%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、夹具	一期夹具安装完成 85%			
2、导轨	一期导轨安装完成 85%			
3、组件	/			
4、桥架	/			
5、逆变器	/			
6、直流电缆	/			
7、交流电缆	/			
8、升压站	/			
9、防雷接地	/			
10、清洗系统	/			
11、车棚	车棚钢结构立柱、横梁、斜梁安装完成 90%			
12、并网柜	/			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	夹具	2022.10.5	202.11.27	夹具全部进场
	导轨	2022.10.5	2022.11.27	导轨全部进场
	组件	2022.9.18	2022.9.18	5043 块组件全部进场
	桥架			
	接地扁铁			
	逆变器			
	直流电缆			
	交流电缆			

	清洗水管			
	升压站			
	车棚钢结构	2022.11.28	2022.12.1	车棚钢结构材料全部进场
人员/机械	13 人，挖掘机 1 台，叉车 1 台 吊车 1 台			
三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1、夹具	一期夹具安装完成 15%			
2、导轨	一期导轨安装完成 15%			
3、组件				
4、逆变器				
5、桥架				
6、直流电缆				
7、交流电缆				
8、防雷接地				

9、清洗系统	
10、升压站	
11、车棚	车棚钢结构组装完成 100%，
10、并网柜	

填报人：姜旭

时间： 2022 年 12 月 4 日