

安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

监理周报

(2023 第 11 期)

2023. 03. 31-2023. 04. 07



安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式用光伏发电项目项
监理部

2023 年 04 月 07 日

光伏项目工程建设周报

2023 年第 11 期

项目名称：安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目		填报周期：2023 年 3 月 31 日-4 月 07 日
一、项目总体建设进度汇总： 1.本周支架到货(0)吨，累计到货(800)吨。 2.本周组件到货(0)MW，累计到货(46)MW. 3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(1430)台。 4、本周支架安装完成(0)MWp，累计安装完成（45.03）MWp，完成总量（37.5）%； 5、本周组件安装完成(0)MWp，累计安装完成（45.03）MWp，完成总量（37.5）% 6、本周并网(0.)MWp，累计已并网发电(31.84)MW，完成总量(26.5)%。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	无	
2、开关站/升压站	包含建筑施工情况，设备安装及接线等。 无	
3、综合楼/附属建筑	包含建筑施工情况，设备安装及接线等。 无	
4、场内桩基施工	施工具体完成情况 无	
5、支架及组件安装	支架本周无安装，累计安装完成 45.03MW. 组件本周无安装，累计安装完成 45.03MW	

6、逆变器	逆变器本周无安装，累计安装完成 45.03MW 。		
7、送出工程（含对侧）	含外线基础及设备施工情况，场站侧及对侧施工及改造情况。投运前必须相关电网手续办理落实情况，还未落实的材料及预计完成的时间。		
8、现场调试	设备单体调试，分系统及整体调试情况。		
9、设备到货情况	本周无材料.设备到场，已严重影响施工进度。支架累计到货 800 吨。组件累计到货 46MW。逆变器累计安装完成 45.03MW。		
10、人员/机械情况	本周现场监理一名，无安装人员及机械设备在场。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：			
项目主节点 1. 2023. 3. 30 完成 60MW 安装并网。 2. 2023. 6. 30 完成 120MW 安装并网	计划日期 2023. 3. 30 2023. 6. 30	实际完成日期	延误原因及赶工措施（简述） 因本月无电表，已影响整体安装进度。
1、首个基础施工	报公司计划日期	实际完成的日期	
2、首套组件安装	2022. 10. 04	2022， 10. 04	
3、线路倒送电			
4、首个发电单元并网	2022. 10. 19	2022. 10. 19	

5、全容量并网	2023. 6. 30		
四、主要协调问题及解决情况			
提出需要协调的问题	无电表，急需继续协调解决。		
未解决的协调问题 解决进展	已多次提出现场无电表，协调无进展。		
五、下周计划主要工作内容			
支架. 组件. 电气安装。			

填报人： 高明丽 审核人： 孙亚运 时间： 2023 年 3 月 30 日
工程现场照片：

文字描述	本周对电气安装质量进行复查	本周对电气安装质量进行复查
照片		
文字描述	本周对电气安装质量进行复查	本周对电气安装质量进行复查

照片	 工程记录: 安徽阳济300MW(一期120MW) 户用分布式光伏发电项目 施工区域: 安徽淮南谢家湾镇区内 施工内容: 户用分布式光伏支架、组件及电气安装 监理单位: 郭俊兴 拍摄时间: 2023.04.02 08:50 天气: 晴 14℃ 地点: 淮南市·谢家湾村 建设单位: 淮南市上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正新电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽阳江电力工程有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 今日水印 一相机 真实时间 设备: HLB0002C-RUMD-277	 工程记录: 安徽阳济300MW(一期120MW) 户用分布式光伏发电项目 施工区域: 安徽淮南谢家湾镇区内 施工内容: 户用分布式光伏支架、组件及电气安装 监理单位: 郭俊兴 拍摄时间: 2023.04.05 08:38 天气: 多云 8℃ 地点: 淮南市·谢家湾村 建设单位: 淮南市上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正新电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽阳江电力工程有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 今日水印 一相机 真实时间 设备: GH471C1A-M24
文字描述	本周对电气安装质量进行复查	本周对电气安装质量进行复查
照片	 工程记录: 安徽阳济300MW(一期120MW) 户用分布式光伏发电项目 施工区域: 安徽淮南谢家湾镇区内 施工内容: 户用分布式光伏支架、组件及电气安装 监理单位: 郭俊兴 拍摄时间: 2023.04.07 08:45 天气: 晴 8℃ 地点: 淮南市·谢家湾村 建设单位: 淮南市上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正新电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽阳江电力工程有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 今日水印 一相机 真实时间 设备: H4F0002C-10M3A-4	 工程记录: 安徽阳济300MW(一期120MW) 户用分布式光伏发电项目 施工区域: 安徽淮南谢家湾镇区内 施工内容: 户用分布式光伏支架、组件及电气安装 监理单位: 郭俊兴 拍摄时间: 2023.04.07 08:54 天气: 多云 12℃ 地点: 淮南市·谢家湾村 建设单位: 淮南市上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正新电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽阳江电力工程有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 今日水印 一相机 真实时间 设备: H4F0002C-10M3A-5
文字描述	本周对电气安装质量进行复查	本周对电气安装质量进行复查
照片	 工程记录: 安徽阳济300MW(一期120MW) 户用分布式光伏发电项目 施工区域: 安徽淮南谢家湾镇区内 施工内容: 户用分布式光伏支架、组件及电气安装 监理单位: 郭俊兴 拍摄时间: 2023.04.07 09:11 天气: 晴 8℃ 地点: 淮南市·王窑村 建设单位: 淮南市上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正新电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽阳江电力工程有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 今日水印 一相机 真实时间 设备: H0K1L01C-M28	 工程记录: 安徽阳济300MW(一期120MW) 户用分布式光伏发电项目 施工区域: 安徽淮南谢家湾镇区内 施工内容: 户用分布式光伏支架、组件及电气安装 监理单位: 郭俊兴 拍摄时间: 2023.04.02 08:36 天气: 晴 12℃ 地点: 淮南市·王窑村 建设单位: 淮南市上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正新电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽阳江电力工程有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 今日水印 一相机 真实时间 设备: H4F0002C-10M3A-5

