

户用光伏项目工程建设周报

2023 年第 22 周

项目名称:安徽涡阳 30 万 KW(一期 12 万 KW)户用分布式光伏项目	填报周期: 2023 年 6 月 16 日 6 月 22 日
--	--------------------------------

项目分月投产计划（万千瓦）

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	1.333	1.333	1.336			

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	涡阳上电俊能新能源有限公司	现场管理人员	3
施工单位	安徽跨江电力工程有限公司	获客开发人员	80
		工程管理人员	12
		现场施工工人	140-150
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	3

二、本周获客情况

本月计划获客（2000）户。本周实际获客（200）户，其中，平屋面（200）户，斜屋面（无）户，预计可安装容量（4.86）MWP。项目累计获客（3537）户，其中（3359）户已开始或完成建设，（178）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（170）户。

下周计划获客（800）户。

三、物资到货情况

1.本周支架到货(17.37)吨，累计到货(2873.37)吨。

2.本周组件到货(0.5)MW，累计到货(82.90603)MW，达到总量的(69.133)%。

3.本周逆变器到货(27)台，累计到货(3785)台，达到总量的(63)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？是/

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0.34525)MWp，累计已完成(37.64)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(30.04)MWp，新备案(7.2)MWp。目前可开工安装容量(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（5.298875）MWp。本周实际安装完成(0.49626)MWp，累计已安装完成(82.67613)MWp，完成总量的（68.8896775）%。

下周计划安装（10.1）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交（2000）户并网审核资料。本周计划向电网递交（500）户并网审核资料，实际递交（300）户并网审核资料。下周计划向电网递交（500）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（19）块，下周需求（150）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？/否

本周并网(0.34867)MWp，本月累计并网(0.58563)MWp，项目共并网(37.64092)MWp,完成总量的（31.3674）%。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

1. 电力公司分配电表数量严重不足，严重影响并网进度。需要相关领导协调电表分配数量。
2. 最近备案非常困难，需要上级领导帮助与政府部门协调解决。
3. 开发市场竞争非常激烈，反悔户较多，开发进度无法满足安装进度要求。
4. 要求总包单位必须加大开发力度，加快开发进度，确保满足安装需求。
5. 要求总包单位必须保证现场安装材料供应充足，加快安装进度。

填报人:郭俊兴;数据提供李平;审核人:张俊.房慧刚.谈震旻;时间: **2023 年 6 月 22 日**

工程现场照片: (安装支架、组件、逆变器、搭网图片各一张)

文字描述	支架安装	组件安装完成
照片		
文字描述	逆变器电表箱安装完成	并网搭网线安装完成

照片

