

户用光伏项目工程建设周报

2023 年第 31 周

项目名称:安徽涡阳 30 万 KW(一期 12 万 KW)户用分布式光伏项目	填报周期: 2023 年 8 月 19 日-8 月 26 日
--	--------------------------------

项目分月投产计划（万千瓦）

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	1.3
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	3	3	1	/	/	/

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	涡阳上电俊能新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	安徽跨江电力工程有限公司	获客开发人员	80
		工程管理人员	12
		现场施工工人	70-80
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	2

二、本周获客情况

本月计划获客（500）户。本周实际获客（112）户，其中，平屋面（112）户，斜屋面（0）户，预计可安装容量（2.2）MWP。项目累计获客（4217）户，其中（3635）户已开始或完成建设，（170）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（412）户。

下周计划获客（150）户。

三、物资到货情况

1.本周支架到货(6.531)吨，累计到货(3,065.0596)吨。

2.本周组件到货(0.2)MW，累计到货(89.83621)MW，达到总量的(74.86)%。

3.本周逆变器到货(10)台，累计到货(4457)台，达到总量的(74.28)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0.1301)MWp，累计已完成(39.93652)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(30.04)MWp，新备案（9.89652)MWp。目前可开工安装容量(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（3）MWp。本周实际安装完成(0.1866)MWp，累计已安装完成 89.2481MWp，完成总量的（74.37）%。

下周计划安装（3）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交（1000）户并网审核资料。本周计划向电网递交（350）户并网审核资料，实际递交（300）户并网审核资料。下周计划向电网递交（500）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（7）块，下周需求（150）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？/否

本周并网(0.1301)MWp，本月累计并网(0.6901)MWp，项目共并网39.93652MWp,完成总量的（33.28）%。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

1. 最近备案非常困难，需要总包单位上级领导帮助与政府部门协调解决。8月10日县发改委已下发文件，没有备案的不能下网并网，要求橙色区域配置50%储能电站，黄色区域配置20%储能电站，现在供电局正在核实各镇村头变和变电站容量，目前689户待备案户正在等待供电局核实变压器和变电站容量。

2. 开发市场竞争非常激烈，反悔户较多，可安装户开发进度无法满足安装进度要求。

3. 要求总包单位必须加大. 加快开发进度，确保满足安装需求。

4. 要求总包单位必须保证现场安装材料供应充足，加快安装进度。

5. 涡阳县发改委已暂停进行光伏备案，无法拿到电表，暂时无法并网。

6. 由于高温季节天气炎热，现场作业环境较差，现场安装进度有所放缓，暂时不能完成进度计划。

填报人：王翮 房慧刚；数据提供工程部；审核人：谈震旻；时间：2023年8月26日

工程现场照片：（支架、组件、逆变器、班前教育图片各一张）

文字描述	支架安装完成	组件安装完成
------	--------	--------

照片	 经度: 116.374038 纬度: 33.741068 地址: 安徽省亳州市涡阳县201乡道董阁村 时间: 2023-08-21 07:04:58 海拔: 25.3米 备注: 董开场	 经度: 116.374161 纬度: 33.740743 地址: 安徽省亳州市涡阳县201乡道董阁村 时间: 2023-08-22 07:29:28 海拔: -7.0米 备注: 董开场
文字描述	逆变器电表箱安装完成	班前安全教育

照片

