

户用光伏项目工程建设周报

2023 年第 32 周

项目名称:安徽涡阳 30 万 KW(一期 12 万 KW)户用分布式光伏项目	填报周期: 2023 年 8 月 26 日-9 月 1 日
--	-------------------------------

项目分月投产计划 (万千瓦)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	1.3
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	3	3	1	/	/	/

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	涡阳上电俊能新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	安徽跨江电力工程有限公司	获客开发人员	80
		工程管理人员	12
		现场施工工人	70-80
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	2

二、本周获客情况

本月计划获客 (500) 户。本周实际获客 (161) 户, 其中, 平屋面 (161) 户, 斜屋面 (0) 户, 预计可安装容量 (3) MWP。项目累计获客 (4378) 户, 其中 (3645) 户已开始或完成建设, (280) 户尚未开始建设, 反悔等不具备建设条件的户数 (453) 户。

下周计划获客 (150) 户。

三、物资到货情况

1.本周支架到货(6.195)吨，累计到货(3,071.2546)吨。

2.本周组件到货(0.2)MW，累计到货(90.03621)MW，达到总量的(75.03)%。

3.本周逆变器到货(10)台，累计到货(4467)台，达到总量的(74.45%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0.111)MWp，累计已完成(40.04752)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(30.04)MWp，新备案（10.00752)MWp。目前可开工安装容量(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（3）MWp。本周实际安装完成(0.177)MWp，累计已安装完成 89.4251MWp，完成总量的（74.52）%。

下周计划安装（3）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交（1000）户并网审核资料。本周计划向电网递交（300）户并网审核资料，实际递交（200）户并网审核资料。下周计划向电网递交（500）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（6）块，下周需求（150）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？/否

本周并网(0.111)MWp，本月累计并网(0.02)MWp，项目共并网40.04752MWp,完成总量的（33.37）%。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

1. 最近备案非常困难，需要总包单位上级领导帮助与政府部门协调解决。8月10日县发改委已下发文件，没有备案的不能下表并网，要求橙色区域配置50%储能电站，黄色区域配置20%储能电站，现在供电局正在核实各镇村头变和变电站容量，689户待备案户用正在等待供电局核实变压器和变电站容量，目前暂未公布划分区域。

2. 开发市场竞争非常激烈，同行业都在建设阳光房，造成农户有跟风效应，反悔户较多，可安装户开发进度无法满足安装进度要求。

3. 要求总包单位必须加大，加快开发进度，确保满足安装需求。

4. 要求总包单位必须保证现场安装材料供应充足，加快安装进度。

5. 涡阳县发改委已暂停进行光伏备案，无法拿到电表，暂时无法并网。

填报人：李琳；审核人：王翻 房慧刚；时间：2023年9月1日

工程现场照片：（支架、组件、逆变器、班前教育图片各一张）

文字描述	支架安装完成	组件安装完成
------	--------	--------

照片



文字描述

逆变器电表箱安装完成

班前安全教育

照片

