

天合肥城石横镇 150 兆瓦光伏发电项目

监 理 周 报

常州正衡电力工程监理有限公司

2024 年 04 月 27 日—2024 年 05 月 03 日

一、本施工项目形象进度

本周完成情况

施工单位人员、施工机械情况人员情况

- 1、挖掘机3台，打桩机2台，随车吊3台，挖机一台，搅拌机一台。
- 2、人员情况：现场管理人员 8 人员，施工人员 58 人；

光伏场区本周施工完成情况：

1. 支架完成 1.3MWp，组件完成 1.3MWp；
2. 打桩完成 2.1MWp；电缆沟开挖，回填 500 米及电缆敷设完成 7 根；
3. 箱变平台吊装 1 台；
- 4、汇流箱接线完成 4 台；
5. 光伏场区及电气消缺；
6. 电缆桥架安装完成 50 米；
- 7、接地完成 100 米；

升压站电气/储能站施工完成情况：

- 1、 土建消缺；

集电线路施工完成情况：

- 1、 37 号-36 号集电线路电缆回填；
- 2、 13 号-14 号集电线路改造完成；
- 3、 28 号-25 号电缆沟开挖完成；

送出线路施工情况

送出线路施工已全部完成

主要设备材料到货情况

序号	品名	单位	总数	本周到货	累计到货	备注
1	预制桩	根	20830	0	13585	到货 80%
2	钢平台	个	18	4	12	到货 100%
3	消防水箱	个	1	0	1	全部到货
4	支架	MWp	95.499	5	95	100%

备注：其余设备已全部到货。

4、下周光伏厂区施工计划

- 1、 支架完成 2MWp；
- 2、 组件完成 2MWp；

- 3、打桩完成 2MWp;
- 4. 汇流箱安装 5 台;
- 5、汇流箱接线完成 5 台;
- 6、桥架安装完成 100 米;
- 7、光伏区电气消缺，汇流箱通讯消缺全部完成;
- 8、组件接地完成 2MWp;

下周升压站/储能站施工计划

- 1、储能场站大门安装;
- 2、储能站内消;

下周集电线路施工计划

- 1、消缺

下周送出线路施工计划:

/

5、质量、安全文明施工情况

- 1、目前安装条件较为困难，登高作业频繁，已经全程佩戴安全带，已安排管理人员全程监护。
存在隐患风险区域进行警示、围挡;
- 2、检查现场安全防护用品，损坏的以及时更换，丢失的以增加，总包单位加强人员安全意识。
- 3、电气施工区域较多，注意不得单独进行施工，操作前多次确认安全后操作。
- 4、组件、支架安装平整度、观感不到位，要求安排人员进行整改;

6、工程照片



电缆沟开挖



鱼塘打桩

 天合盐城石横镇 150MW农光+渔光互 补项目 二期工程二册 拍摄时间: 2024.04.29 10:12 天气: 晴, 微风, 16°C 地点: 盐城市, 射阳县, 石横镇 建设单位: 盐城天合新能源有限公司 监理单位: 盐城远恒检测有限公司 今日水印 相机 真实时间 设备: Y6680 JALIK4534H	 天合盐城石横镇 150MW农光+渔光互 补项目 二期工程二册 拍摄时间: 2024.05.04 09:41 天气: 小雨, 16°C 地点: 盐城市, 射阳县, 石横镇 建设单位: 盐城天合新能源有限公司 监理单位: 盐城远恒检测有限公司 今日水印 相机 真实时间 设备: TC1XVE688H3CE
管桩施工	支架、组件安装