

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 01 期

项目：京能上海天马物流园 1287kWp 分布式 光伏项目		填报周期：2022 年 8 月 1 日—8 月 7 日		
一、目总体建设进度汇总：				
1、3#屋面组件安装完成 100%，安全围栏安装完成 100%				
2、2#屋面安全围栏测量放线，夹具安装 40%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1 安全围栏	3#屋面围栏未加垫片（已整改）2#屋面围栏支架制作，支架角铁吊装。			
2、夹具	2#屋面夹具安装 40%			
3、导轨	/			
4、压块	/			
5、组件	3#屋面组件正负极安反（已整改）3#屋面组件直流开路已测试			
6、桥架	/			
7、逆变器	/			
8、直流电缆	/			
9、交流电缆	/			
10、防雷接地	3#屋面组件接地线安装完成			
11、低压并网柜	/			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	夹具	2022.7.12	/	/
	导轨	2022.7.11	/	/
	压块	2022.7.13	/	/
	组件	2022.7.13	2022.7.15	组件到货 100%
	桥架	/		/
	逆变器	/		/
	直流电缆	2022.7.28	2022.7.28	直流电缆到货 2.6 万米
	交流电缆	/	/	/

	通讯电缆	/	/	/
	低压并网柜	/	/	/
人员/机械	12 人，吊车 1 台，叉车 0 台			
三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1.安全围栏	2#屋面围栏全部完成			
1、夹具	2#屋面全部完成			
2、导轨	2#屋面全部完成			
3、压块	2#屋面全部完成			
4、组件	2#屋面全部完成			
5、防雷接地	2#屋面组件接地线完成			
6、桥架				
7、逆变器				
8、直流电缆				
9、交流电缆				

填报人: 姜旭

时间: 2022 年 08 月 7 日