

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 02 期

项目：京能上海天马物流园 1287kWp 分布式 光伏项目		填报周期：2022 年 8 月 8 日—8 月 14 日		
一、目总体建设进度汇总：				
1、3#屋面组件安装完成 100%，安全围栏安装完成 100%，3#检修通道夹具，导轨安装 100%				
2、2#屋面安全围栏测量放线，夹具安装 40%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1 安全围栏	/			
2、夹具	3#检修通道夹具安装完成			
3、导轨	3#屋面检修通道导轨安装完成			
4、压块	/			
5、组件	/			
6、桥架	/			
7、逆变器	逆变器进厂 10 台			
8、直流电缆	/			
9、交流电缆	/			
10、防雷接地	接地扁铁进厂			
11、低压并网柜	/			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	夹具	2022.7.12	/	夹具到货 100%
	导轨	2022.7.11	/	导轨到货 100%
	压块	2022.7.13	/	压块到货 100%
	组件	2022.7.13	2022.7.15	组件到货 100%
	桥架	/		/
	逆变器	2022.8.10		逆变器到货 10 台
	直流电缆	2022.7.28	2022.7.28	直流电缆到货 2.6 万米

	交流电缆	/	/	/
	通讯电缆	/	/	/
	低压并网柜	/	/	/
人员/机械	7人，吊车0台，叉车0台			
三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1.安全围栏	1#2#屋面围栏全部完成			
1、夹具	1#2#屋面夹具栏全部完成			
2、导轨	1#2#屋面导轨全部完成			
3、压块				
4、组件				
5、防雷接地				
6、桥架				
7、逆变器	3#逆变器支架全部完成			
8、电缆				
9、检修通道	3#检修通道全部完成			

填报人：姜旭

时间：2022年08月14日

