

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 03 期

项目：京能上海天马物流园 1287kWp 分布式 光伏项目			填报周期：2022 年 8 月 15 日—8 月 21 日	
一、目总体建设进度汇总：				
1、3#屋面组件安装完成 100%，安全围栏安装完成 100%，3#检修通道夹具，导轨安装 100%, 3#屋面走道板安装 50%，逆变器安装 10 台，组件跨接线完成 60%				
2、2#屋面安全围栏测量放线，夹具安装 40%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1 安全围栏	/			
2、夹具	/			
3、导轨	/			
4、压块	/			
5、组件	/			
6、桥架	/			
7、逆变器	3#屋面逆变器安装 10 台			
8、直流电缆	3#屋面组件跨接线制作 80%			
9、交流电缆	/			
10、防雷接地	3#屋面接地扁铁吊装			
11、检修通道	3#屋面检修通道安装 50%			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	夹具	2022.7.12	/	夹具到货 100%
	导轨	2022.7.11	/	导轨到货 100%
	压块	2022.7.13	/	压块到货 100%
	组件	2022.7.13	2022.7.15	组件到货 100%
	桥架	/		/
	逆变器	2022.8.10		逆变器到货 10 台
	直流电缆	2022.7.28	2022.7.28	直流电缆到货 2.6 万米
	交流电缆	/	/	/

	走道板	2022.8.17	/	检修通道走道板材料进厂
	低压并网柜	/	/	/
人员/机械	7 人，吊车 0 台，叉车 0 台			
三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1.安全围栏	1#2#屋面安全围栏全部完成			
1、夹具				
2、导轨				
3、压块				
4、组件				
5、防雷接地	3#屋面防雷接地全部完成			
6、桥架	3#屋面直流桥架完成 30%			
7、逆变器				
8、电缆	3#屋面组件跨接线全部完成			
9、检修通道	3#检修通道全部完成			

填报人: 姜旭

时间: 2022 年 08 月 21 日