

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目

填报时间：2023 年 10 月 6 日

本周施工进度汇总：

1、本周主材料、设备到场累计到货总量：

- 1) 组件：本周到货(0) MWp，累计到货容量为 (20.68) MWp；
- 2) 逆变器：本周到货 (0) 台，累计 (640) 台
- 3) 并网箱：本周到货 (0) 台，累计 (629) 台

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况，截止 10 月 05 日，工程完成情况如下：

本周计划完成 (3) MWp 容量，实际安装完成 (0.02997) MWp 容量。

- 1) 支架安装完成 (1) 户，累计安装完成 (533) 户。
- 2) 组件安装完成 (1) 户，晶澳 555Wp 组件 (54) 块，累计安装完成 (533) 户，累计完成 (30956) 块，容量为 (17.344) MWp。
- 3) 逆变器安装 (1) 台，累计安装完成 (533) 台。
- 4) 并网箱安装 (1) 台，累计安装完成 (533) 台。

4、电站并网情况：

- 1、本周签订购售电合同 (0) 户，累积签订 (238) 户。
- 2、本周计划并网 2MWp,本周实际并网 (0) 户，容量为 (0) MWp，累计并网 (238) 户，累计容量为 (6.416) MWp。

5、本周消缺情况：无。

二、本周监理工作：

- 1、双节期间，对澄迈、海口等地的电站施工进行现场检查。
- 2、与运维人员对儋州、洋浦等地的故障用户进行现场排查。
- 3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。
- 2、组织召开第 29 次周例会。
- 3、对总包单位电站故障排除、处理进行检查。



现场照片:



理有限公
式光伏发电
理项目部

