



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

填报时间：2023 年 10 月 20 日

一、本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

- 1) 组件：本周到货 (0) MWp，累计到货容量为 (20.68) MWp；
- 2) 逆变器：本周到货 (0) 台，累计 (640) 台。
- 3) 并网箱：本周到货 (0) 台，累计 (629) 台。

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况：

截止 10 月 18 日，工程完成情况如下：

本周计划完成 (3) MWp 容量，实际安装完成 (0.0407) MWp 容量。

- 1) 支架安装完成 (1) 户，累计安装完成 (537) 户。
 - 2) 组件安装完成 (1) 户，天合 550Wp 组件 (74) 块，累计安装完成 (537) 户，累计完成 (31185) 块，容量为 (17.47) MWp。
 - 3) 逆变器安装 (1) 台，累计安装完成 (537) 台。
 - 4) 并网箱安装 (1) 台，累计安装完成 (537) 台。
- 4、本周消缺情况：无
- 5、本周异常电站处理情况：
- 1) 丁永贤：并网箱自动合分闸转换开关 B 相损坏，已通知施工队更换完成。
- 6、本周计划并网 2MWp，本周实际并网 (1) 户，容量为 (0.03597) MWp，累计并网 (245) 户，累计容量为 (6.642) MWp。

二、本周监理工作：

- 1、对总包单位提交的 5MW 投料款资料审核。
- 2、本周去施工现场对视频监控安装情况进行检查。
- 3、组织召开关于海南项目进度事宜线上协调会议。
- 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 5、组织召开本周海南项目周例会。
- 6、为海南项目秋季安全检查，对总包项目部资料进行了审查，并对监理资料进行了补充，完善。
- 7、对海口、儋州、万宁、东方电站进行了检查。



三、下周监理工作计划：

- 1、配合国电集团公司检查组资料审查及现场检查，对检查发现的问题进行整改闭环。
- 3、对施工区域进行日常安全、质量巡检。
- 4、组织召开第 32 次周例会。
- 5、对总包单位电站消缺项整改情况、电站故障排除、处理进行检查。
- 6、对并网电站异常及电费结算情况，督促总包加紧时间落实。

现场照片：

