



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目

填报时间：2023 年 11 月 10 日

一、本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

1) 组件：本周到货 (0) MWp, 累计到货容量为 (20.68) MWp;

2) 逆变器：本周到货 (0) 台, 累计 (640) 台。

3) 并网箱：本周到货 (0) 台, 累计 (629) 台。

2、本周进度情况：截止 11 月 08 日, 工程完成情况如下：

本周计划完成安装 (3.5) MWp 容量, 本周实际安装完成 (0) MWp 容量。

1) 支架安装完成 (0) 户, 累计安装完成 (539) 户。

2) 组件安装完成 (0) 户, 天合 550Wp 组件 (42) 块, 累计安装完成 (539) 户, 累计完成 (31271) 块, 容量为 (17.5173) MWp。

3) 逆变器安装 (0) 台, 累计安装完成 (539) 台。

4) 并网箱安装 (0) 台, 累计安装完成 (539) 台。

3、本周并网情况：本周无新增并网量。

4、本周消缺情况：无

5、本周异常电站处理 3 户：

(1) 吴成吉：因相间短路导致电缆、刀闸烧毁, 原有电缆长度不足, 做延长线重新拉至刀闸处, 已具备送电条件; 因农户租金未付, 户主不允许送电。

(2) 梁梅：电站因存在直流侧漏电, 电站无电气工作接地点, 接地排连接面积小, 打入地下深度不足, 接地失效, 导致逆变器不间断报直流漏电告警, 因电站位置临街, 接地点为该户邻居家宅基地内, 运维无法解决。

(3) 王大丰：该户电站电表处第一级开关 B 相接线发热烧毁, 因开关上游为 380V 干线, 无法断电操作, 需供电局人员更换。

二、本周监理工作：

1、对总包提交的第六批电站名单进行确户检查。

2、关于已并网电站电费结算问题签发了监理工作联系单-024。

3、督促总包抓紧时间完成秋季大检查专家提出的问题整改回复。

4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

三、下周监理工作计划：

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检, 对电站消缺情况进行复查确认。

2、组织召开周例会。

3、完成秋季大检查专家提出的问题整改回复完成。



- 4、对第六批未确户完成的电站继续确户检查。
- 5、对电站支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站。

现场照片：

