

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

填报时间：2023 年 11 月 23 日

本周施工进度汇总：

1、本周进度情况：截止 11 月 22 日，工程完成情况如下：

本周计划完成安装 (2.5) MWp 容量，本周实际安装完成 (2.23406) MWp 容量。

1) 支架安装完成 (81) 户，累计安装完成 (624) 户。

2) 组件安装完成 (81) 户，天合 550Wp 组件 (567) 块、600Wp 组件 (75) 块、605Wp 组件 (535) 块；晶澳 550Wp 组件 (546) 块、555Wp 组件 (1601) 块；尚德 545Wp 组件 (546) 块、550Wp 组件 (406) 块、555Wp 组件 (31) 块，累计安装完成 (624) 户，累计完成 (35551) 块，容量为 (19.93316) MWp。

3) 逆变器安装 (81) 台，累计安装完成 (624) 台。

4) 并网箱安装 (81) 台，累计安装完成 (624) 台。

未完成原因：

部分地区供电局办理户用业务量增多，手续流程变慢，工作人员积极性不高，变更业务量进度放缓。

整改措施：

1) 安排公司开发人员驻扎并网所在地，在不影响供电局正常办理业务的时间内进行手续持续录入。

2) 目前新增量不够，去收市面上零散的单子。

2、本周异常电站处理 3 户：

1) 吕彭真；并网箱内空开跳闸，排查空开及其他电器元件无烧损痕迹，对其接头处螺丝紧固后对其送电，逆变器恢复发电。

2) 符国胜；并网箱内自动和分闸空开跳闸，测量三相电压，发现电网端有漏电现象，测量零对地电压为 18V，排查发现并网箱内自动合分闸开关损坏，因备件无 100 安自动合分闸空开，无法对其进行更换，故将所有刀闸空开均已断开。

3) 卢海波；故障排查到达现场发现户主家电表测空开出线 A 相烧损，已通知更换空开。

3、本周计划并网 1.5MWp，本周实际并网 (82) 户，容量为 (2.265695) MWp，累计并网 (345) 户，累计容量为 (9.495325) MWp。

二、本周监理工作：

1、审核总包单位提交的 15.5MW 投料款和第三批安装款资料，审核后已签字盖章完成。

2、对已并网电站电费结算问题签发了监理通知单-012。

3、对项目部确户检查提出的问题未限期整改，第二次签发了工程考核单-003。

4、对支架组件安装完成的电站，且电气未施工、未并网电站作出了统计，并签发了监



理工作联系单-025。

- 5、对万宁、三亚地区电站进行了确户检查。
- 6、对万宁、海口、儋州地区电站支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站。
- 7、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 8、组织召开第 36 次周例会，11 月份月例会及安全月例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开周例会、月例会及月安全例会。
- 3、对第六批未确户完成的电站继续确户检查。
- 4、对电站支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站。

现场照片：

