

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2023年8月25日
------------------	-----------------

一、本周施工进度汇总：

- 本周主材料、设备到场累计到货总量：
 - 组件：本周到货(0) MWp，累计到货容量为 (20.68) MWp；
 - 逆变器：本周到货 (0) 台，累计 (490) 台
 - 并网箱：本周到货 (60) 台，累计 (429) 台
- 主材到场验收情况：

本周无新增到货。
- 本周进度情况，截止 8 月 24 日，工程完成情况如下：

本周计划完成 (0.62) MWp 容量，实际安装完成 (0.108615) MWp 容量。

本周计划未完成原因及纠偏措施：原因是部分计划施工电站由于农户原因暂不建设，施工班组主要转入联生项目施工；纠偏措施合理安排施工计划，加快电站施工进度。

 - 支架安装完成 (4) 户，累计安装完成 (278) 户。
 - 组件安装完成 (4) 户，天合 550Wp 组件 (33) 块，晶澳 555Wp 组件 (163) 块，容量为 (0.108615) MWp，累计完成 (14375) 块，容量为 (8.097065) MWp。
 - 逆变器安装 (4) 台，累计安装完成 (278) 台。
 - 并网箱安装 (4) 台，累计安装完成 (278) 台。
- 本周消缺情况：
 - 完成接地扁钢未固定消缺 2 户 (陈立云、陈高期)。
 - 完成支架未满焊消缺 1 户 (王迪余)。
 - 完成接地不符合要求 1 户 (江明才)。
 - 完成支架焊渣清理消缺 2 户 (林小远、王小杨)。
- 本周异常电站处理情况
 - 陈上户：现场测量直流输入端电流为 0，检查组件发现组件接头已烧毁，该块光伏板发黑，已联系开发商对其进线更换并对全部接头进线排查。
 - 邱洪胜：遮挡情况检查，该户电站旁的椰子树叶遮挡组件，已通知开发商处理；
 - 张达科：现场测量配电箱处空开上游发现缺相，检查线路发现接线松动，已重新紧固接线并送电，设备恢复正常；

二、本周监理工作：

- 对儋州、临高、海口等地电站的现场施工进行质量、安全检查，现场发现的问题以



口头的形式让其整改。

- 2、对海口到货的组件进行现场开箱验收。
- 3、督促总包单位完善联生、联瑞项目每日施工汇报、以及明日施工计划。
- 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 5、组织召开周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。
- 2、组织召开周例会。
- 3、对进场组件进行开箱检查。
- 4、跟随总包单位对电站故障排除、处理进行检查。
- 5、对已并网未进行确认的电站进行现场确户。

现场照片：

