



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2024年 2 月 1 日
<p>一、本周施工进度汇总：</p> <p>1、供应商材料、设备进场情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为（31.18）MWp； 2) 逆变器：本周无到货，累计（1060）台。 3) 并网箱：本周无到货，累计（1049）台。 <p>2、主材到场验收情况：无。</p> <p>3、本周进度情况：截止 2024 年 2 月 1 日，施工完成情况： 本周无计划安装容量。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 支架安装，无新增累计安装完成（783）户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成（783）户，累计完成（44143）块，容量为（25.02376）MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（783）台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（783）台。 <p>4、本周消缺情况：儋州蒋金香、谢林，高峰照 4，钟雪燕、李锦乐、李锦成，澄迈邓俊武，黄泽江、刘阳雄、黄海珍电站质量缺陷整改完成。</p> <p>5、本周异常电站处理：儋州谢圣卿电站逆变器采集器未插接到位故障排查处理（已处理完成）儋州麦年杰电站逆变器采集器故障排查处理（已更换、处理完成）儋州邱土盛电站并网箱空开跳闸故障排查处理（已处理完成）儋州蒋金香电站电表侧空开跳闸、浪涌熔断器损坏等故障排查处理（已更换、处理完成）儋州符二女电站电表侧空开跳闸故障排查处理（已处理完成）东方吉训凯电站并网箱 A 相接线端子被绝缘无法发电故障排查处理（已去除绝缘障碍、处理完成）。</p> <p>6、本周计划并网 0.5MWp，本周实际并网（5）户，容量为（0.17401）MWp，累计并网（405）户，累计容量为（11.50595）MWp。</p> <p>二、本周监理工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对缺陷电站整改情况进行现场检查。 2、与运维人员一同对后台监控系统异常电站进行现场检查。 3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 4、组织召开第 47 次周例会。 <p>三、下周监理工作计划：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 48 次周例会。 	

3、对总包单位提交的周报进行审查。

现场照片：

