

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目

填报时间：2024 年 3 月 14 日

一、本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (31.18) MWp；

2) 逆变器：本周无到货，累计 (1060) 台。

3) 并网箱：本周无到货，累计 (1049) 台。

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况：截止 2024 年 3 月 14 日，施工完成情况：

本周无计划安装容量。

1) 支架安装，无新增累计安装完成 (783) 户。

2) 组件安装，无新增累计安装完成 (783) 户，累计完成 (44143) 块，容量为 (25.02376) MWp。

3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (783) 台。

4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (783) 台。

4、本周消缺情况：儋州谢永传，石中玉，符隆应、李亿单、龙秋英、符元进、唐七妹、潘有龙，洪文玉电站质量缺陷整改；

5、本周异常电站处理：无。

6、本周计划并网 0.5MWp，本周实际并网 (9) 户，容量为 (0.47361) MWp，累计并网 (422) 户，累计容量为 (12.28461) MWp。

二、本周监理工作：

1、对第九批确户电站进行现场确户检查。

2、对项目进行安全大检查工作。

3、审查总包单位报审的联瑞 3MWP 安装用户租赁合同和项目备案等文件。

4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

5、组织召开第 51 次周例会。

三、下周监理工作计划：

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。

2、组织召开第 52 次周例会。

3、对总包单位提交的周报进行审查。

现场照片：

