

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 6 月 06 日
------------------	----------------------

一、本周施工进度汇总

1、供应商材料、设备到场情况：

- 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (31.18) MWp;
- 2) 逆变器：本周无到货，累计 (1060) 台。
- 3) 并网箱：本周无到货，累计 (1049) 台。

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况：截止 2024 年 6 月 05 日，施工完成情况：

本周无计划安装容量。

- 1) 支架安装，无新增累计安装完成 (783) 户。
- 2) 组件安装，无新增累计安装完成 (783) 户，累计完成 (44143) 块，容量为 (24.514645) MWp。
- 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (798) 台。
- 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (783) 台。

4、本周消缺情况：临高陈梅莹，冯如蒸，孙启志；儋州林玉帅、庄恩恋质量缺陷整改完成；

5、本周异常电站处理：无。

6、本周实际并网 (1) 户，容量为 (0.03) MWp，累计并网 (550) 户，累计容量为 (16.9365) MWp。

二、本周监理工作：

- 1、对澄迈电站进行现场检查。
- 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 3、组织召开第 60 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开第 61 次周例会。
- 3、对总包单位提交的周报进行审查。
- 4、对现场缺陷整改情况进行复查。

现场照片：

