

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 7 月 11 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为（31.18）MWp； 2) 逆变器：本周无到货，累计（1060）台。 3) 并网箱：本周无到货，累计（1049）台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 7 月 10 日，施工完成情况： 本周无计划安装容量。 1) 支架安装，无新增累计安装完成（783）户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成（783）户，累计完成（44143）块，容量为（24.514645）MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（798）台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（783）台。 4、本周消缺情况：儋州李禄球、谭安宋、曾显胜、李国依、符斗进、郑全、谢远刚、羊飞宇、麦年杰、叶亚仕、邵阳妹有质量缺陷整改完成； 5、本周异常电站处理：无。 6、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计并网（550）户，累计容量为（16938.24）MWp。 二、本周监理工作： 1、梳理项目概况、整理未并网以及未办理批复等电站具体容量。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 65 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 66 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。 4、对现场缺陷整改情况进行复查。	

现场照片：



