



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 7 月 18 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (31.18) MWp； 2) 逆变器：本周无到货，累计 (1060) 台。 3) 并网箱：本周无到货，累计 (1049) 台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 7 月 17 日，施工完成情况： 本周无计划安装容量。 1) 支架安装，无新增累计安装完成 (783) 户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成 (783) 户，累计完成 (44143) 块，容量为 (24.514645) MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (798) 台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (783) 台。 4、本周消缺情况：儋州许拾壶、陈道必、陈武 1、王智标、符亚新、谢桂城、黄文伟、王今玲、董存忠、田体县；白沙符春花、符锋德、林金练有质量缺陷整改完成； 5、本周异常电站处理：无。 6、本周实际并网 (0) 户，容量为 (0) MWp，累计并网 (549) 户，累计容量为 (16.91184) MWp。 二、本周监理工作： 1、对澄迈、海口等地电站进行现场检查。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 66 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 67 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。 4、对现场缺陷整改情况进行复查。	

现场照片：



