



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目

填报时间：2024 年 1 月 11 日

本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

- 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (31.18) MWp;
- 2) 逆变器：本周无到货，累计 (1060) 台。
- 3) 并网箱：本周无到货，累计 (1049) 台。

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况：截止 2024 年 1 月 10 日，施工完成情况：

本周计划完成安装 (0) MWp 容量，本周实际安装完成 (0) MWp 容量。

- 1) 支架安装完成 (0) 户，累计安装完成 (754) 户。
- 2) 组件安装完成 (0) 户，累计安装完成 (754) 户，累计完成 (42335) 块，容量为 (23.954265) MWp。
- 3) 逆变器安装 (0) 台，累计安装完成 (754) 台。
- 4) 并网箱安装 (0) 台，累计安装完成 (754) 台。

4、本周消缺情况：儋州李本丰、林先杰、羊恒寿，唐鹏，张以康，苻隆应，李安依，羊良才、陈宇玉，羊恒成、苻召生电站质量缺陷整改；澄迈，林书臣 2、李自帅，廖太旭，李文达电站质量缺陷整改。

5、本周异常电站处理：儋州苻元亿，邓莹莹，周记利，黄美英，黎维壮，李亿丹，张万方，吴玉宏 1，吴玉宏 2 电站运行异常检查及处理，已恢复。

6、本周计划并网 0.5MWp, 本周实际并网 (0) 户，容量为 (0) MWp，累计并网 (389) 户，累计容量为 (11.008335) MWp。

7、项目进度款支付情况：联瑞投料款：35MW；金额：4147.5 万元；安装款：13.603215MW；金额：2686.634964 万元。

二、本周监理工作：

- 1、审查总包方提交的第五批安装款资料。
- 2、对海口美兰区梁宇 1、梁宇 2 电站确户检查。
- 3、与运维人员一同对后台监控系统异常电站进行现场检查。
- 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 5、组织召开第 43 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开第 44 次周例会。



- 3、对总包方提交第五批安装款审核后签字盖章。
- 4、对总包单位提交的周报进行审查。

现场照片：

