



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联生分布式光伏发电项目

填报时间：2024 年 1 月 18 日

二、本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (39.08) MWp。

2) 逆变器：本周无到货，累计 (1188) 台。

3) 并网箱：本周无到货，累计 (1180) 台。

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况：截止 2024 年 1 月 17 日，施工完成情况如下：

上周无安装计划，本周实际完成 (0.066) MWp 容量。

1) 支架安装完成 (2) 户，累计安装完成 (824) 户。

2) 组件安装完成 (2) 户，累计安装完成 (824) 户，累计完成 (50578) 块，容量为 (28.19537) MWp。

3) 逆变器安装 (2) 台，累计安装完成 (824) 台。

4) 并网箱安装 (2) 台，累计安装完成 (824) 台。

4、本周消缺情况：琼中曾德飞、王四电站质量缺陷整改完成。

5、本周异常电站处理：琼中卢海波，澄迈曾令展电站处理，已恢复运行。

6、本周无计划并网，本周实际并网 (7) 户，容量为 (0.18799) MWp 累计取得并网 (236) 户，累计容量为 (6.805575) MWp。

7、项目进度款付款申请：联生投料款：35.5MW；金额：4206.75 万元；安装款：9.385925MW；金额：1853.720188 万元。

二、本周监理工作：

1、审查总包单位提交的第五批安装款资料。

2、对缺陷电站整改情况进行现场检查。

3、与运维人员一同对后台监控系统异常电站进行现场检查。

4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

5、组织召开第 44 次周例会。

三、下周监理工作计划：

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。

2、组织召开第 45 次周例会。

3、国电电力山东新能源有限公司安全部主任和生产部主任下周到海南项目进行监督检查，要求总包方做好现场相关工作。

4、对总包单位提交的周报进行审查。



现场照片：



理有限公司
市式光伏发电项目
理项目部

