



正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

填报时间：2024 年 1 月 4 日

一、本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

- 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为（31.18）MWp；
- 2) 逆变器：本周无到货，累计（1060）台。
- 3) 并网箱：本周无到货，累计（1049）台。

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况：截止 2024 年 1 月 3 日，施工完成情况：

本周计划完成安装（1）MWp 容量，本周实际安装完成（0.04675）MWp 容量。

1) 支架安装完成（1）户，累计安装完成（754）户。

2) 组件安装完成（1）户，累计安装完成（754）户，累计完成（42335）块，容量为（23.954265）MWp。

3) 逆变器安装（1）台，累计安装完成（754）台。

4) 并网箱安装（1）台，累计安装完成（754）台。

4、本周消缺情况：儋州邓皇政，杨华才，曾平光，卢桂花，郑明华，王世雷、罗圣胜
电站质量缺陷整改；澄迈林书臣 1、吴乾裕，李秀发、王世兴，王世雷、罗圣胜，陈宏壮
1、陈宏壮 2 电站质量缺陷整改。

5、本周异常电站处理：无

6、本周计划并网 0.5MWp，本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计并网（389）户，累计容量为（11.008335）MWp。

7、项目进度款支付情况：联瑞投料款：35MW；金额：4147.5 万元；安装款：13.603215MW；
金额：2686.634964 万元。

二、本周监理工作：

- 1、对儋州、海口、东方、临高、澄迈等区域电站现场确户检查。
- 2、签发关于项目进度滞后、资金计划申请和月工作计划等事宜监理联系单-026。
- 3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 4、组织召开第 42 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开第 43 次周例会。
- 3、计划对总包单位提交的确户名单及资金计划进行审核。
- 4、对总包单位提交的周报进行审查。



现场照片:

