

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 10 月 25 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应材料、设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (31.18) MWp； 2) 逆变器：本周无到货，累计 (1060) 台。 3) 并网箱：本周无到货，累计 (1049) 台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 10 月 25 日，施工完成情况： 本周无计划安装容量。 1) 支架安装，无新增累计安装完成 (686) 户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成 (686) 户，累计完成 (38025) 块，容量为 (21.425545) MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (718) 台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (686) 台。 4、本周重建及修复情况：无，配合第三方检测单位对受损电站进行 EL 检测； 5、本周异常电站处理：无。 6、本周实际并网 (0) 户，容量为 (0) MWp，累计并网 (565) 户，累计容量为 (18.482575) MWp。 二、本周监理工作： 1、对海口、文昌、澄迈等地电站现场组件进行 EL 测试。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 74 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 75 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。 4、对现场缺陷整改情况进行复查。	

现场照片:

