

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 11 月 23 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应商材料设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为(31.18) MWp； 2) 逆变器：本周无到货，累计(1060) 台。 3) 并网箱：本周无到货，累计(1049) 台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 11 月 22 日，施工完成情况： 本周无计划安装容量。 1) 支架安装，无新增累计安装完成(686) 户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成(686)户，累计完成(38025)块，容量为(21.425545) MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成(718) 台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成(686) 台。 4、本周重建及修复情况：黄海珍更换组件 32 块；刘阳雄更换组件 14 块，除锈更换直流线 30 米；邓俊武换组件 4 块加装水槽 15 米；廖忠全更换组件 9 块更换直流线 20 米；王生志更换组件 2 块；吴清顺更换组件 13 块更换直流线 20 米；吴乾裕更换组件 2 块； 5、本周异常电站处理：无。 6、本周实际并网(0) 户，容量为(0) MWp，累计并网(565) 户，累计容量为(18.482575) MWp。 二、本周监理工作： 1、组织消防安全知识现场学习会议。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 78 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对灾后电站重建工作进行随机检查。 2、组织召开第 79 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。	