

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海盐联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 11 月 29 日
------------------	-----------------------

一、本周施工进度汇总：

1、供应商材料设备进场情况：

- 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为 (31.18) MWp；
- 2) 逆变器：本周无到货，累计 (1060) 台。
- 3) 并网箱：本周无到货，累计 (1049) 台。

2、主材到场验收情况：无。

3、本周进度情况：截止 2024 年 11 月 29 日，施工完成情况：

本周无计划安装容量。

- 1) 支架安装，无新增累计安装完成 (686) 户。
- 2) 组件安装，无新增累计安装完成 (686) 户，累计完成 (38025) 块，容量为 (21.425545) MWp。
- 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (718) 台。
- 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (686) 台。

4、本周重建及修复情况：方俊杰更换组件 4 块更换直流线 5 米；钟锦云更换组件 3 块更换大水槽除锈；钟春阳更换组件 3 块除锈；钟淑琼更换组件 3 块除锈；欧昌文更换组件 3 块除锈；李道能更换组件 8 块大水槽 15 米更换水管 5 米除锈；廖健更换组件 3 块大水槽 10 米更换水管 3 米除锈；何秀兰更换组件 5 块大水槽 12 米除锈；欧昌文更换组件 3 块除锈；王青藩更换组件 4 块除锈；王珍更换组件 2 块除锈；王海东更换组件 2 块，除锈；苏鸿庆更换组件 2 块除锈；陈不五更换组件 2 块除锈；陈梅莹更换组件 3 块除锈，钟吉兰更换组件 5 块更换直流线 5 线除锈；钟响亮更换组件 3 块除锈；黄海更换组件 5 块除锈；钟玉监更换组件 3 块除锈，电表箱烧坏已联系电网公司更换；

5、本周实际并网 (0) 户，容量为 (0) MWp，累计并网 (565) 户，累计容量为 (18.482575) MWp。

二、本周监理工作：

- 1、对临高电站进行现场检查。
- 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 3、组织召开第 78 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对灾后电站重建工作进行随机检查。
- 2、组织召开第 79 次周例会。
- 3、对总包单位提交的周报进行审查。