

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 12 月 06 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1）组件：本周无到货，累计到货容量为（31.18）MWp； 2）逆变器：本周无到货，累计（1060）台。 3）并网箱：本周无到货，累计（1049）台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 12 月 06 日，施工完成情况： 本周无计划安装容量。 1）支架安装，无新增累计安装完成（686）户。 2）组件安装，无新增累计安装完成（686）户，累计完成（38025）块，容量为（21.425545）MWp。 3）逆变器安装，无新增累计安装完成（718）台。 4）并网箱安装，无新增累计安装完成（686）台。 4、本周重建及修复情况：廖键更换组件 3 块大水槽 10 米更换水管 3 米除锈；何秀兰更换组件 5 块大水槽 12 米除锈；欧吕文更换组件 3 块除锈；王青藩更换组件 4 块除锈；王珍更换组件 2 块除锈；王海东更换组件 2 块，除锈，钟占兰更换组件 5 块更换直流线 5 线除锈；钟响亮更换组件 3 块除锈；黄海更换组件 5 块除锈；钟玉监更换组件 3 块除锈，电表箱烧坏已联系电网公司更换； 5、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计并网（565）户，累计容量为（18.482575）MWp。 二、本周监理工作： 1、对临高电站进行现场检查。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 78 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对灾后电站重建工作进行随机检查。 2、组织召开第 79 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。	