

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 12 月 13 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为(31.18) MWp； 2) 逆变器：本周无到货，累计(1060) 台。 3) 并网箱：本周无到货，累计(1049) 台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 12 月 13 日，施工完成情况： 本周无计划安装容量。 1) 支架安装，无新增累计安装完成(686) 户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成(686)户，累计完成(38025)块，容量为(21.425545) MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成(718) 台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成(686) 台。 4、本周重建及修复情况：陈裕云更换组件 4 块更换直流线 5 米；陈立云更换组件 3 块更换大水槽除锈；林家成更换组件 3 块除锈；钟淑琼更换组件 3 块除锈；黄秀兰更换组件 3 块除锈；李道能更换组件 8 块大水槽 15 米更换水管 5 米除锈；廖键更换组件 3 块大水槽 10 米更换水管 3 米除锈；何秀兰更换组件 5 块大水槽 12 米除锈；欧吕文更换组件 3 块除锈；王青藩更换组件 4 块除锈；王珍更换组件 2 块除锈；王海东更换组件 2 块，除锈；苏鸿庆更换组件 2 块除锈；陈不五更换组件 2 块除锈；陈梅莹更换组件 3 块除锈，钟吉兰更换组件 5 块更换直流线 5 线除锈；吴英敏更换组件 3 块除锈；吴俊志更换组件 5 块除锈；紫罗村委会更换组件 16 块； 5、本周实际并网(0) 户，容量为(0) MWp，累计并网(565) 户，累计容量为(18.482575) MWp。 二、本周监理工作： 1、对文昌电站进行现场检查。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 79 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对灾后电站重建工作进行随机检查。 2、组织召开第 80 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。	