

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2024 年 12 月 20 日
一、本周施工进度汇总： 1、供应商材料、设备进场情况： 1) 组件：本周无到货，累计到货容量为（31.18）MWp； 2) 逆变器：本周无到货，累计（1060）台。 3) 并网箱：本周无到货，累计（1049）台。 2、主材到场验收情况：无。 3、本周进度情况：截止 2024 年 12 月 20 日，施工完成情况： 本周无计划安装容量。 1) 支架安装，无新增累计安装完成（686）户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成（686）户，累计完成（38025）块，容量为（21.425545）MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（718）台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（686）台。 4、本周重建及修复情况：黄良才 1 更换组件 14 块更换直流线 5 米；丁才全 1 更换组件 5 块更换大水槽除锈；林家成更换组件 3 块除锈；钟淑琼更换组件 3 块除锈；黄秀兰更换组件 3 块除锈；李道能更换组件 8 块大水槽 15 米更换水管 5 米除锈；廖键更换组件 3 块大水槽 10 米更换水管 3 米除锈；何秀兰更换组件 5 块大水槽 12 米除锈；欧昌文更换组件 3 块除锈；王青藩更换组件 4 块除锈；王珍更换组件 2 块除锈；王海东更换组件 2 块，除锈；苏鸿庆更换组件 2 块除锈；陈不五更换组件 2 块除锈；陈梅莹更换组件 3 块除锈，钟吉兰更换组件 5 块更换直流线 5 线除锈；； 5、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计并网（565）户，累计容量为（18.482575）MWp。 二、本周监理工作： 1、督促运维部门对后台系统数据采集问题与总公司进行反馈。 2、汇总转固定资产电站具体明细。 3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 4、组织召开第 80 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对灾后电站重建工作进行随机检查。 2、组织召开第 81 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。	