

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2023 年 8 月 17 日
一、本周施工进度汇总： 1. 本周主材料、设备到场累计到货总量： 1) 组件：本周到货(0) MWp，累计到货容量为（20.68）MWp。 2) 逆变器：本周到货（0）台，累计（490）台。 3) 并网箱：本周到货（0）台，累计（369）台。 2.主材到场验收情况：本周无新增到货。 3.本周进度情况，截止 8 月 17 日，工程完成情况如下： 本周计划完成（0.52）MWp 容量，实际安装完成（0.050845）MWp 容量。 本周计划未完成原因及纠偏措施：已新增施工班组，并对施工班组进行入场安全教育考试及相关交底记录。 1) 支架安装完成（2）户，累计安装完成（274）户。 2) 组件安装完成（2）户，天合 550W 组件（43）块，天合 555W 组件（49）块，容量为（0.050845）MWp，累计完成（14178）块，容量为（7.98848）MWp。 3) 逆变器安装（2）台，累计安装完成（274）台。 4) 并网箱安装（2）台，累计安装完成（274）台。 4.本周消缺情况： 1) 完成接地扁钢未固定消缺 1 户（吴彦锋）。 2) 完成支架未满焊消缺 1 户（邓论禄）。 3) 完成接地不符合要求 2 户（陈丕富、王世武）。 4) 完成支架焊渣清理消缺 2 户（陈明梅、王树位）。 5.本周异常电站处理情况 1) 李惠连：电表端上游进线空开发热烧毁，已报修供电局，待供电局人员更换； 2) 叶通森:(发电量低)现场检查无异常，该户安装两台逆变器，安装登记流程只上传一个逆变器，导致后台只监控到一台逆变器的数据； 3) 吴日寿：遮挡情况检查，该户电站路边树木存在遮挡组件情况，因遮挡树木是名贵树种（花梨木），与户主协商沟通中； 4) 邱洪胜：遮挡情况检查，该户电站旁的椰子树树叶遮挡组件，已通知施工队伍处理，限期一周内整改完成； 5) 周玲：(发电量低)现场检查无异常，该户安装两台逆变器，安装登记流程只上传一个逆变器，导致后台只监控到一台逆变器的数据；	

二、本周监理工作：

- 1、对儋州、白沙、东方电站进行质量、安全检查，业主、监理人员与总包项目部人员对电站接地电阻、接地绝缘等进行了测量抽查。
- 2、对总部项目部提交的联瑞 116 户（3.188MW）已并网电站中 27 户未确户的电站进行现场确户。
- 3、业主、监理人员与总包项目部人员分别到儋州、洋浦、东方等地进行电站监控位置踏勘，预选。
- 4、国电北京国际、国电山东公司领导到海南项目检查项目情况，监理对项目安全、质量、进度及监理工作情况进行了汇报。
- 5、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 6、组织召开第 22 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。
- 2、组织召开第 23 次周例会。
- 3、对 7 月份项目安全检查发现的问题，整改情况进行复验。
- 4、计划对总包方提交的确户名单进行现场确户检查。

现场工作照片：

