

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2023 年 9 月 01 日
------------------	----------------------

二、本周施工进度汇总：

1、本周主材料、设备到场累计到货总量：

- 1) 组件：本周到货(0) MWp，累计到货容量为 (20.68) MWp；
- 2) 逆变器：本周到货 (0) 台，累计 (490) 台
- 3) 并网箱：本周到货 (0) 台，累计 (429) 台

2、主材到场验收情况：本周无新增到货。

3、本周进度情况，截止 8 月 31 日，工程完成情况如下：

本周计划完成 (0.15) MWp 容量，实际安装完成 (0.23319) MWp 容量。

- 1) 支架安装完成 (9) 户，累计安装完成 (287) 户。
- 2) 组件安装完成 (9) 户，天合 550Wp 组件 (315) 块，晶澳 555Wp 组件 (108) 块，容量为 (0.23319) MWp，累计完成 (14794) 块，容量为 (8.327835) MWp。
- 3) 逆变器安装 (9) 台，累计安装完成 (287) 台。
- 4) 并网箱安装 (9) 台，累计安装完成 (287) 台。

(施工完成 9 户中，均为联于电站转入联瑞电站)

4、本周消缺情况：

- 1) 完成接地扁钢未固定消缺 1 户 (王金玲)。
- 2) 完成支架未满焊消缺 1 户 (李壮光)。
- 3) 完成接地不符合要求 2 户 (王智标、符光伍)。
- 4) 完成支架焊渣清理消缺 2 户 (林明森、张运天)。

5、本周异常电站处理情况：无

二、本周监理工作：

- 1、对 2023 年 5 月 25 日至 9 月 01 日百日攻坚做出了总结。
- 2、跟随运维人员对电站故障进行排查、处理；并要求总包方做好消缺、异常电站处理台账。
- 3、检查总包方对并网电站灭火器、光伏区风险告知卡、安全警示牌等落实情况。
- 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 5、组织召开第 24 次周例会。



三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。
- 2、组织召开第 25 次周例会。
- 3、对进场设备/组件进行开箱检查。
- 4、跟随总包单位对电站故障排除、处理进行检查。
- 5、计划对已并网未进行确认的电站进行现场确户检查。

现场照片：

