

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：海南联瑞分布式光伏发电项目	填报时间：2023 年 8 月 04 日
------------------	----------------------

一、本周施工进度汇总：

1、供应商材料、设备进场情况：

- 1) 组件：本周到货 (0) MWp，累计到货容量为 (20.68) MWp；
- 2) 逆变器：本周到货 (0) 台，累计 (490) 台。
- 3) 并网箱：本周到货 (0) 台，累计 (369) 台。

2、主材到场验收情况：本周无新增到货。

3、本周进度情况：截止 8 月 3 日，工程完成情况如下：

- 1) 支架安装完成 (7) 户，累计安装完成 (272) 户。
- 2) 组件安装 (337) 块，容量为 (0.18659) MWp，累计完成 (14139) 块，容量为 (7.96328) MWp。（根据最新统计数据，累计安装完成量有所更新）。
- 3) 逆变器安装 (7) 台，累计安装完成 (272) 台。
- 4) 并网箱安装 (7) 台，累计安装完成 (272) 台。

4、本周消缺情况：

- 1) 完成接地扁钢未固定消缺 3 户（吴清华、吴英敏、陈丕富）。
- 2) 完成支架未满焊消缺 1 户（江明才）。
- 3) 完成接地不符合要求 2 户（王珊、林志勇）。
- 4) 完成组件遮挡整改 1 户（周记利）。
- 5) 组件混装整改 1 户（钟小永）

5、本周异常电站处理情况

- 1) 朱尚进：电度表空开故障，已上报电力局，具体维修时间待电力局确认。
- 2) 邓传政：并网箱刀闸开关故障，已更换并完成合闸并网。
- 3) 麦年杰：农户家人住院，已联系好业主（具体时间未明确回复），待业主到家后第一时间合闸并网。
- 4) 汤胜荣：线路改造已完成，待供电局接入。
- 5) 符跃程、符启才：消缺已完成，正常发电中。

二、本周监理工作：

- 1、对儋州、海口等地的施工现场情况进行质量、安全检查。
- 2、对总包单位提交的联生、联瑞施工量统计进行核实。
- 3、关于后台监控系统故障、未发电的农户，与运维人员一同到现场进行排查。
- 4、关于供电公司登记信息变更事宜签发了监理工作联系单-017。
- 5、组织召开周例会。



三、下周监理工作计划:

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认，并做好现场检查记录。
- 2、组织召开周例会。
- 3、对总包单位进场设备、组件进行开箱检查。
- 4、跟随总包单位对电站故障排除、处理进行检查。
- 5、对总包单位提交的电站进行确户。

现场照片:

